




भेरी नगरपालिका कर्णाली प्रदेश, जाजरकोट



आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को वार्षिक समिक्षा गोष्ठी

२०७९ असोज ११ गते

प्रस्तुतकर्ता
दल बहादुर घर्ती
नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
भेरी नगरपालिका


आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अख्तियारी तथा निकास प्राप्तको अवस्था

सि.नं.	अख्तियार प्राप्त रकम	संचित कोषमा आम्दानी	संचित कोषमा आम्दानी बाँकी	प्रतिशत
१	७६ करोड ४० लाख ६९ हजार ५ सय ५७	७५ करोड ८८ लाख ३७ हजार ७ सय ८४	५२ लाख ३१ हजार ७ सय ७३	९९.३१%

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अषाढ मसान्तसम्म नगरपालिकाको संचित कोषमा आम्दानी खर्च तथा मौज्दातको अवस्था

सि.नं.	संचित कोषमा आम्दानी	खर्च	संचित कोषमा बाँकी	प्रतिशत
१	७५ करोड ८८ लाख ३७ हजार ७ सय ८४ 9/23/2021	६६ करोड ९१ लाख ६४ हजार ६ सय ४३	८ करोड ९६ लाख ७३ हजार १ सय ४१	८८.१८% 2


आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अषाढ मसान्तसम्म नगरपालिकाको संचित कोषमा आम्दानी खर्च तथा मौज्दातको अवस्था



आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा स्वीकृत वार्षिक अख्तियारी अनुसार निकासा प्राप्त क्षेत्रहरु

स्रोतको तह	स्रोत	बजेट	प्राप्ति/हस्तान्तरित रकम	प्राप्त प्रतिशत
संघीय सरकार	समानिकरण अनुदान	११,९७,००,०००	११,९७,००,०००	१००.००
	शसर्त अनुदान चालु	२९,४९,४४,०००	२७,१६,२६,५६६	९२.०९
	शसर्त अनुदान पुँजीगत	१०,०६,५०,०००	६,७०,८७,३७३	६६.६५
	विशेष अनुदान चालु	४२,००,०००	३२,१६,१०५	७६.५७
	विशेष अनुदान पुँजीगत	५४,००,०००	४३,१२,७९०	७९.८७
	समपुरक अनुदान पुँजीगत	२,४०,००,०००	१,८४,१५,२३३	७६.७३
जम्मा		५४,८८,९४,०००	४८,४३,५८,०६७	८८.२४


आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा संघिय सरकारबाट स्वीकृत वार्षिक अख्तियारी अनुसार निकास प्राप्त क्षेत्रहरू



आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा स्वीकृत वार्षिक अख्तियारी अनुसार निकास प्राप्त क्षेत्रहरु

स्रोतको तह	स्रोत	बजेट	प्राप्ति/हस्तान्तरित रकम	प्राप्त प्रतिशत
प्रदेश सरकार	समानिकरण अनुदान	१,२८,४५,०००	१,२८,४५,०००	१००
	शसर्त अनुदान चालु	३६,०८,०००	३६,०८,०००	१००
	शसर्त अनुदान पुँजीगत	४,३७,००,०००	३,९२,८३,५५७	८९.८९
	विषेश अनुदान पुँजीगत	३०,००,०००	२८,८३,६२४	९६.१२
	समपुरक अनुदान पुँजीगत	१,४१,८३,०००	१,२५,१३,०००	८८.२३
जम्मा		७,७३,३६,०००	७,११,३३,१८१	९१.९८


आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत वार्षिक अख्तियारी अनुसार निकासा प्राप्त क्षेत्रहरु



क्षेत्रगत बजेट र खर्च सम्बन्धी विवरण

सि.नं.	क्षेत्र/उप क्षेत्र	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
१	आर्थिक विकास	२,९५,७०,०००	२,५९,९७,०१८	८७.९२	३५,७२,९८२
२	सामाजिक विकास	३४,५९,३५,०००	३१,६१,४७,६२४	९१.३९	२,९७,८७,३७६
३	पूर्वाधार विकास	२१,७६,६६,१३७	१७,१०,६५,६७५	७८.५९	४,६६,००,४६२
४	सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र	४,२३,२९,८६३	३,५६,६३,०२३	८४.२५	६६,६६,८४०
५	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	१२,८५,६८,५५७	१२,०२,९१,३०३	९३.५६	८२,७७,२५४
कुल जम्मा		७६,४०,६९,५५७	६६,९१,६४,६४३	८७.५७	९,४९,०४,९१४


क्षेत्रगत बजेट र खर्च सम्बन्धी विवरण



आर्थिक वर्षको अन्तसम्म संचित कोषमा निकास प्राप्त भएको खर्च तथा मौज्दात अवस्था

स्रोत समूह	स्रोत	विनियोजित बजेट	खर्च	प्रतिशत
संघीय सरकार	समानिकरण अनुदान	११,९७,००,०००	१०,४६,३६,७१२	८७.४२
	शसर्त अनुदान चालु	२९,४८,४८,०००	२७,१३,९७,२५५	९२.०५
	शसर्त अनुदान पुँजीगत	१०,०७,४६,०००	६,७०,८७,३७३	६६.५९
	विषेश अनुदान चालु	४२,००,०००	३२,१६,१०५	७६.५७
	विषेश अनुदान पुँजीगत	५४,००,०००	४३,१२,७९०	७९.८७
	समपुरक अनुदान पुँजीगत	२,४०,००,०००	१,८४,१५,२३३	७६.७३
	जम्मा	५४,८८,९४,०००	४६,९०,६५,४६८	८७.४२


संघिय सरकारकाट संचित कोषमा निकास प्राप्त



- सामानिकरण अनुदान
- शसर्त अनुदान चालु
- शसर्त अनुदान पुँजीगत
- विशेष अनुदान चालु
- विशेष अनुदान पुँजीगत
- समपुरक अनुदान पुँजीगत¹¹

संघिय सरकारबाट प्राप्त श्रोत अनुसार आम्दानी खर्चको तुलनात्मक विवरण


■ वजेट ■ खर्च



आर्थिक वर्षको अन्तसम्म संचित कोषमा निकास प्राप्त भएको खर्च तथा मौज्दात अवस्था

स्रोत समूह	स्रोत	विनियोजित बजेट	खर्च	प्रतिशत
प्रदेश सरकार	समानिकरण अनुदान	१,२८,४५,०००	१,००,९३,३४३	७८.५८
	शसर्त अनुदान चालु	३६,०८,०००	३५,९९,०००	९९.७५
	शसर्त अनुदान पुँजीगत	४,३७,००,०००	३,९२,८३,५५७	८९.८९
	विषेश अनुदान पुँजीगत	३०,००,०००	२८,८३,६२४	९६.१२
	समपुरक अनुदान पुँजीगत	१,४१,८३,०००	१,२५,१३,०००	८८.२३
	जम्मा	७,७३,३६,०००	६,८३,७२,५२४	८८.४१


प्रदेश सरकारकाट संचित कोषमा निकास प्राप्त



- समानिकरण अनुदान
- शसर्त अनुदान चालु
- शसर्त अनुदान पुँजीगत
- विशेष अनुदान पुँजीगत
- समपुरक अनुदान पुँजीगत

प्रदेश सरकारबाट प्राप्त श्रोत अनुसार आम्दानी खर्चको तुलनात्मक विवरण

■ वजेट ■ खर्च



अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण तर्फ आय

क्र.स	शिर्षक	विनियोजित वजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत
१	सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम	१४,३८,८१,०२३	१३,६२,७७,६९०	९४.७२
२	पूर्वाधार विषेश कार्यक्रम	९०,००,०००	८१,६०,४१८	९०.६७
३	उद्धार राहात तथा पनरस्थापन	१०,००,०००	८,००,०००	८०.००
४	मुख्यमन्त्री रोजगार, उद्यमशीलता तथा आयआर्जन कार्यक्रम	२,८६,७७,०००	२,४६,४३,११०	८५.९३
जम्मा		१८,२५,५८,०२३	१,६९,८८१,२१८	९३.०६

आर्थिक वर्ष २०७३।०७४ देखि हाल सम्मको बेरुजुको अवस्था

क्र स	आर्थिक वर्ष	पेशकी बाँकी बेरुजु	असुल गर्न बाँकी बेरुजु	नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु	कुल जम्मा
१	आर्थिक वर्ष २०७३।०७४	४४४४१३	१४००४१	१००००	५९४४५४
२	आर्थिक वर्ष २०७४।०७५	१४८०४७३	२६३८२८।५	०	१७४४३०१
३	आर्थिक वर्ष २०७५।०७६	७१८०००	११६९६८६	७५९७३१३	९४८५०००
४	आर्थिक वर्ष २०७६।०७७	१४३७२०००	७७३०००	१९६६८०००	३४८१३०००
कुल जम्मा		१७०१४८८६	२३४६५५५	२७२७५३१३	४६६३६७५५


आर्थिक वर्ष २०७३।०७४ देखि हाल सम्मको बेरुजुको अवस्था

क्र स	आर्थिक वर्ष	पेशकी बाँकी बेरुजु	असुल गर्न बाँकी बेरुजु	नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु	कुल जम्मा
१	आर्थिक वर्ष २०७३।०७४	४,४४,४१३	१,४०,०४१	१०,०००	५,९४,४५४
२	आर्थिक वर्ष २०७४।०७५	१४,८०,४७३	२,६३,८२८	०	१७,४४,३०१
३	आर्थिक वर्ष २०७५।०७६	७,१८,०००	११,६९,६८६	७५,९७,३१३	९४,८५,०००
४	आर्थिक वर्ष २०७६।०७७	१,४३,७२,०००	७,७३,०००	१,९६,६८,०००	३,४८,१३,०००
कुल जम्मा		१,७०,१४,८८६	२३,४६,५५५	२,७२,७५,३१३	४,६६,३६,७५५

संकलन केन्द्रको आधारमा राजश्व संकलनको विवरण

क्र स	संकलन केन्द्र	संकलित रकम
१	१ नम्बर वडा कार्यालय	२,७८,३००
२	२ नम्बर वडा कार्यालय	३,०८,८२५
३	३ नम्बर वडा कार्यालय	२,५०,३७०
४	४ नम्बर वडा कार्यालय	१३,०६,११५.८८
५	५ नम्बर वडा कार्यालय	२,०२,३६०
६	६ नम्बर वडा कार्यालय	९५,०५०
७	७ नम्बर वडा कार्यालय	९५,८५३
८	८ नम्बर वडा कार्यालय	१,१०,७२५
९	९ नम्बर वडा कार्यालय	९९,१८०
१०	१० नम्बर वडा कार्यालय	१,१०,७५७
११	११ नम्बर वडा कार्यालय	४,०३,०२७
१२	१२ नम्बर वडा कार्यालय	२,२६,५००
१३	१३ नम्बर वडा कार्यालय	२,६३,०३५
१५	नगरपालिका	९३,८२,०५५.४७
१५	मालपोत कार्यालय बाट प्राप्त	३९,०७,४१५
	जम्मा	१,७०,३९,५६८.३५

वडा अनुसारको राजस्व रकम



आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आन्तरिक आयको विवरण

क्र स	क्षेत्री	प्रमुख स्रोत	रकम
१	कर	एकिकृत सम्पति कर	९,६७,२३९
२	कर	भुमिकर/मालपोत	९,०७,७२७
३	कर	व्यवसाय कर	८,७९,२७०
४	कर	घर बहाल कर	१३,०७,९३१.५१
५	गैरकर	सेवा शुल्क (सबै किसिमका)	५,२३,९४६
६	गैरकर	विक्रि (ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा)	३८,८१,९९०
७	कर	घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क	३९,०७,४१५
८	गैरकर	दस्तुर (सिफारिस, प्रमाणित, नक्सापास)	१९,७७,१३३
९	गैर कर	सम्पति भाडा (जे सि वि , एम्बुलेन्स, सव बहान)	८,२७,५००
१०	गैर कर	अन्य	१८,५९,४१६.८४
जम्मा			१,७०,३९,५६८.३५


न्यायिक समिति तथा कानून शाखाबाट सम्पादन भएका मुख्य क्रियाकलापहरू:

- नगरपालिकाको बिरुद्धमा उच्च अदालत सुर्खेतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमा लिखित जवाफ पेश, बहस पैरवी आदि कार्यमा सहजीकरण
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतमा परेका उजुरी सम्बन्धमा नगरपालिकाको तर्फबाट गर्नु पर्ने कार्यमा सहजीकरण
- न्यायिक समितिमा आ व २०७८।७९ को अन्त्यसम्म दर्ता भएका २२ निवेदन मध्ये २० वटाको समाधान र २ वटा प्रक्रियामा रहेका, गत आ व मा जम्मा २ वटा निवेदन दर्ता भएकोमा १ फैसला
- सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रबाट लेनदेन २४, गाली बेइज्जती ७, साँध सिमा ३, घरेलु हिंसा ४, बालविवाह नियन्त्रण ६ र घरायसि झगडा ६ गरी जम्मा ५० वटा विवाद मिलापत्र भएको
- कानून शाखाबाट २ वटा ऐन र ५ वटा कार्यविधि तर्जुमा कार्यमा सहजीकरण भएको

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्रीहरुको विवरण

वडा नं	भत्ता पाउनेको जम्मा सख्या	रकम	कैफियत
१	६९१	१,२३,३८,३४०	
२	१०१९	१,७४,९३,८७३	
३	२९९	६१,९९,४१०	
४	३२५	६६,३१,६११	
५	५६५	९५,७५,३६०	
६	७६४	१,२३,८१,२८१	
७	९२०	१,४३,८१,६३३	
८	४८५	७९,८२,८५०	
९	४५३	७४,६४,११६	
१०	४९१	७५,९९,६६४	
११	७४०	१,१७,९६,१६१	
१२	५४०	१,०१,१२,६००	
१३	३९०	७८,१७,६९१	
जम्मा	७६८२	१३,१७,७४,५९०	

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको बडा अनुसारको रकम



पञ्जिकरण विवरण २०७८।०७९ को बैशाख देखि चैत्र सम्मको विवरण

घटना दर्ता	महिला	पुरुष	जम्मा	कैफियत
जन्म	९४२	९३८	१८८०	
मृत्यु	११९	१२३	२४२	
विवाह	६३५		६३५	
बसाईसराई				
आएको दर्ता सख्या	०	०	६४	
आएको सदस्य सख्या	०	०	१५९	
गएको दर्ता सख्या	०	०	६४	
गएको सदस्य सख्या	०	०	१९१	
सम्बन्ध विच्छेद	०	०	१२	

२०७८/०७९ मा नगर स्तरीय विपद व्यवस्थापन शाखाको विनियोजन बजेट तथा खर्चको विवरण

सि.नं	आ.व.	निशर्त अनुदान र कोष	खर्च	राहत किसिम	खर्च प्रतिशत
१	आ.व.७८।०७९	३०,०००००।	१०,०००।दश हजारको दरले २२ जनालाई	२,२०,०००।	१००/प्रतिशत
२,	२०७८।०७९ राहत सामाग्री खाद्यन्न, त्रिपाल, गैटीवेल्चे, स्टेचर लगायत सामाग्री खरिद	२०७८।०७९	४,६५,०००।	४,६५,०००।	२०७८।०७९
३	२०७८।०७९ व्यागहोल्डर खरिद	२०७८।०७९	५०,००,०००।	सबै	१००/प्रतिशत
४	२०७८।०७९ प्रदेश सरकार बाट २०७७/०७८मा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट सिफारिस भै निकासी दिन छुट भएकालाई	२०७८।०७९	८,००,०००।	१६ जनालाई	१००/प्रतिशत

सि.नं.	कार्यक्रम	बजेट	खर्च	प्रतिशत
५	जिल्ला अस्पताल छाना मर्मत	३०,००,०००	९,७५,०००	
६	श्रेष्ठ आयल स्टोर लाई ईन्दन भुक्तानी		१,०५,०००	
७	सव बहान सजावट		३,०३,०००	
८	पाइप खरिद		४,७५,०००	
९	एम्बुलेन्स सहावट		४,५६,०००	
१०	त्रिपाल		३,०६,०००	

ઘર નિર્માણ સમ્પત્તિ અભિલેખિકરણ સમ્બન્ધી વિવરણ

ક્ર.સં.	ઘરનક્શા અભિલેખિકરણ નિવેદન સંખ્યા	કાર્યસમ્પત્તિ સંખ્યા		કૈફિયત
		આ વ ૦૭૮૧.૭૯ મા અભિલેખિકરણ પ્રમાણપત્ર લિણકા ભવન સંખ્યા	જમ્મા	
૧	૩૧	૩૧	૩૧	

श्रोत अनुसारको आयोजना विवरण

क्र स	अनुदान दिने निकाय	जम्मा योजना	सम्पन्न योजना	बाँकी योजना	विनियोजित रकम	भुक्तानी रकम	खर्च प्रतिशत
1	नगरपालिका वित्तीय समानिकरण	११८	११२	६	६,७७,०५,३१४	५,९३,३२,९७१	८७.६३
2	उच्च पहाडी कार्यक्र एवम हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रम	४	२	२	३,५०,०००००	६७,०७,५३६	१९.१६
3	प्रदेश सरकार विशेष अनुदान कार्यक्रम	१	१	०	३०,०००००	२८,८३,६२४	९६.१२
4	प्रदेश सरकार शसर्त अनुदान कार्यक्रम	२०	१९	१	४,२७,०००००	३,९६,१३,५१७	९२.७७
5	प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान कार्यक्रम	२	२	०	१,००,०००००	१,००,०००००	१००.००
6	सघीय सरकार समपुरक कार्यक्रम	२	२	०	२,४०,०००००	१,६०,२०,०००	६६.७५

७	पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम /प्रदेश सरकार कार्यक्रम	७	७	०	८०,०००००	७३,१०,४१८	९१.३८
८	मुख्य मन्त्रि रोजगार/प्रदेश सरकार कार्यक्रम	२०	१८	२	२,८३,७७,०००	२,४७,८०,७११	८७.३३
९	शहरी विकास तथा शासकीय सुधार कार्यक्रम	४७	४६	१	३,५०,०००००	३,२९,५४,८७८	९४.१६
१०	राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम	४	४	०	९०,०००००	९०,०००००	१००.००
जम्मा		२२५	२१३	१२	२६,२७,८२,३१४	२०,८६,०३,६५४	७९.३८

आ.व. २०७८/०७९ का आयोजनाहरुको क्षेत्रगत उपलब्धी

क्र स	वजेट स्रोत	योजना संख्या	विनियोजित बजेट रकम	भुक्तानी बजेट रकम	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१	खानेपानी	४२	२,५५,७१,०००	२,०६,९४,५८१	८०.९३	
२	भवन	६२	९,०६,६६,३१५	५,७६,८२,२७२	६३.६२	
३	सिचाइ	२०	१,२०,४२,०००	१,१३,५४,१४०	९४.२९	
४	सडक	६५	११,४४,२७,९९९	९,९९,१९,७२९	८७.३२	
५	पुल (झो पु र साना सल्याव वृज)	४	११,००,०००	९,००,०००	८१.८२	
६	नदि-पहिरो नियन्त्रण तथा तटवन्धन	१५	१,४३,७५,०००	१,३४,५२,९३२	९३.५९	
७	पर्यटन तथा मठमन्दिर	१८	४६,००,०००	४६,००,०००	१००.००	
	जम्मा	२२५	२६,२७,८२,३१४	२०,८६,०३,६५४	७९.३८	

प्रदेश सरकार विशेष अनुदान कार्यक्रम

क्रम.	योजना को नाम	बडा नं.	बजेट रु.लाखमा	भुक्तानी रकम
१	मिथेंग्रा डोडारे खानेपानी निर्माण	७	३००००००	२८८३६२४
	जम्मा रु		३००००००	२८८३६२४
	योजनाको नतिजा	इकाइ	परिणाम	
	पाइप लाइन	मि	५५००	
	इन्टेक निर्माण	संख्या	१	
	आर भि टि निर्माण	संख्या	२	
	धारा जडान	संख्या	८	

प्रदेश सरकार शसर्त अनुदान कार्यक्रम

क्र.	योजना को नाम	वडा नं.	बजेट रु.लाखमा	भुक्तानी रकम	प्रगति प्रतिशत
१	रिठापानि डुरिकाडा सडक निर्माण	१	१९,०००००	१९,०००००	१००।००
२	कोलचौर डुरिकाडा वाडालेक सडक निर्माण	१	१०,०००००	१०,०००००	१००।००
३	पिपे मैदे वडालेक सडक निर्माण	१	८०,०००००	८०,०००००	१००।००
४	खाली देखि मैदे सडक	१	१९,०००००	१९,०००००	१००।००
५	भिन्नि खोला साउने पानि डुरिखोला सडक	१	१९,०००००	०	०।००
६	भेरी नदी नियन्त्रण योजना	१	२०,०००००	२०,०००००	१००।००
७	ब्रम्हपाखु प्रा.वि भवन निर्माण	१	१५,०००००	१५,०००००	१००।००
८	रिसांग तिलिंगे पोखरा सडक निर्माण	२	३९,०००००	३९,०००००	१००।००
९	जामुने चौर सिंचाई	२	१०,०००००	१०,०००००	१००।००
१०	पिपल बोट देखि कल्याणपुर सडक निर्माण	३	१९,०००००	१६,८५,०००	८८।६८

११	सहिद स्मिति प्रतिष्ठान भवन अधुरो पुन निर्माण	४	२५,०००००	२३,९०,०००	९५।६०
१२	चौपारीखेत सिंचाई कुलो निर्माण	४	१०,०००००	१०,०००००	१००।००
१३	पासगाड चौपारीखेत स्यालाखेत ठुलोखेत तटबन्धन	४	१९,०००००	१९,०००००	१००।००
१४	ठुटे पिपल मुलपानी सडक स्तरउन्नति	४	३०,०००००	३०,०००००	१००।००
१५	स्याउली बजार १५ सैया अस्पताल निर्माण	७	१५,०००००	१५,०००००	१००।००
१६	बहुउदेशीय सामुदायिक भवन निर्माण	७	१९,०००००	१८,९८२,९०	९९।९१
१७	स्याउली बजार पुन्मा सडक	७	१५,०००००	१५,०००००	१००।००
१८	थापाचौर देखि कुकुरकोट सडक निर्माण	११	१५,०००००	१३,९२,२२७	९२।८२
१९	शिव शंकर मा.बि. भौतिक पुर्वाधार निर्माण	११	१०,०००००	२,४८,०००	२४।८०
२०	चापाटा लिफ्ट खानेपानी निर्माण	१२	१९,०००००	१९,०००००	१००।००
	जम्मा रु		४,२७,०००००	३,९६,१३,५१७	९२।७७

क्र स	योजनाको नतिजा
१	यस कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न वडाका सडकहरुको जम्मा १२।३१ कि मि नयाँ ट्रयाक खोली सडक निर्माण भएको छ ।
२	यस कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नं १ र ४ मा खोला तथा नदि कटान नियन्त्रणको लागि ग्याविन जाली भरी खेतियोग्य जमिन कटान हुनवाट जोगाइएको छ ।
३	यस कार्यक्रम अन्तर्गत १ विद्यालयको जम्मा ४ कोठा भवन निर्माण गरिएको छ ।
४	यस कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न वडाका सिचाइ तर्फका योजनाहरुवाट जम्मा ६७८ मि सिचाइ कुलो निर्माण गरिएको छ ।
५	यस कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नं ४ को अधुरो सहिद स्मृति भवन लाइ पुर्ण निर्माण गरिएको छ ।
६	यस कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नं ७ स्याउली वजारमा नगर अस्पतालको लागि फिल्ड निर्माण गरिएको छ ।
७	यस कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नं १२ मा लिफ्ट मार्फत २ वटा आर भि टी र ३७५ मि पाइप लाइन सहित खानेपानि निर्माण गरिएको छ ।

प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान कार्यक्रम

क्रम.	योजना को नाम	वडा नं.	बजेट	न.पा.को समपुरक	जम्मा रकम	भुक्तानी रकम	प्रगति प्रतिशत
१	पाइला एफ.एम. देखि स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सम्मको पक्कि सडक	४	६००००००	६२,४०,११८	१,२२,४०,११८	१,२२,४०,११८	१००।००
२	गैरिखाली देखि नेटि बजार,मछैना सम्मको सडक निर्माण	४	४००००००	४१६८६८०	८१,६८,६८०	८१,६८,६८०	१००।००
	जम्मा रु		१०००००००	१,०४,०८,७९८	२,०४,०८,७९८	२,०४,०८,७९८	१००।००

क्र स	योजनाको नतिजा
१	यस कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न वडाका सडकहरुको जम्मा २७७ मि.आर.सि.सि. सडक निर्माण र ४०० मि नयाँ ट्रयाक खोली मेसीनरी दिवाल लगाइ सडक निर्माण गरिएको छ ।

प्रदेश सरकार पूर्वाधार बिशेस कार्यक्रम

क्र.स	योजनाको नाम	वडा नं.	बजेट रु	भुक्तानी रकम	खर्च प्रतिशत
१	शिव मा.वि. कालेगाउ घेराबार	१	१०,०००००	१०,०००००	१००।००
२	थाव वादलेख सडक	२	१०,०००००	१०,०००००	१००।००
३	काब्रा रुखदेखी कोटखोला संगटा बुधुत हुदै जुम्ला सडक	३	२०,०००००	२०,०००००	१००।००
४	ढुंगे बिसौन -खलंगा सडक सम्म पैदल मार्ग निर्माण	४	१०,०००००	१०,०००००	१००।००
५	चन्द्रज्योती आ.वि. झालहाल्ने दोकान सडक	७	१०,०००००	८,५५,४१८	८५।५४
६	ब्रामा पाखा पौरि सडक निर्माण	९	१०,०००००	९,७०,०००	९७।००
७	दलितटोल टोल बाघखोर सडक निर्माण	११	१०,०००००	४,८५,०००	४८।५०
	जम्मा रु		८०,०००००	७३,१०,४१८	९१।३८

क्र.स	योजनाको नतिजा
१	यस कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नं १ को शिव व्यवसायिक विद्यालय सुरक्षाको लागि कम्पाउन्ड दिवाल लगाइ घेरावार गरिएको छ ।
२	यस कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न वडाका सडकहरुको जम्मा ७।९१ कि मि नयाँ ट्याक खोल्ने र ३ कि मि सडक मर्मत संभार तथा विस्तार गर्ने कार्य गरिएको छ ।

प्रदेश सरकार मुख्य मन्त्रि रोजगार कार्यक्रम

क्रम.	योजना को नाम	वडा नं.	बजेट रु.लाखमा	भुक्तानी रकम	खर्च प्रतिशत
१	दिपेन्द्र प्रा.वि भवन तथा घेराबार निर्माण योजना	१	२६,७८,०००	२६,७८,०००	१००।००
२	कालिका आधारभूत बिद्यालय भवन निर्माण	२	१५,०००००	१५,०००००	१००।००
३	डिंगा देखि ज्यामिरे सडक निर्माण योजना	२	९,०००००	८,८२,०००	९८।००
४	गली पुरानो स्कुल किटेनी सडक	२	९,०००००	९,०००००	१००।००
५	तटबन्धन निर्माण योजना	३	७,७५,०००	४,८६,९१८	६२।८३
६	सिमल गैरी खानेपानी	३	१०,०००००	०	०।००
७	खेलकुद मैदान निर्माण	४	८,७०,०००	८,७०,०००	१००।००
८	रामजानकी आधारभूत विद्यालय देखि सत्कार एग्री कल्चर प्रालि.सम्म सडक निर्माण	४	१२,०००००	८,५०,०००	७०।८३

मुख्य मन्त्रि रोजगार/प्रदेश सरकार कार्यक्रम

क्रम.	योजना को नाम	वडा नं.	बजेट रु.लाखमा	भुक्तानी रकम	खर्च प्रतिशत
९	सिसौखोली देखि चोर्ती बिसौना सम्म सडक निर्माण	५	१८,५५,०००	१८,५५,०००	१००.००
१०	पात्ले खोला घोर्लास हुदै थापा गाउँ टोल सिचाइ कुलो	६	२२,१८,०००	२१,१८,०००	९५.४९
११	चिसापानी चौर खानेपानि	७	७,०७,०००	७,०७,०००	१००.००
१२	सिमा प्राथमिक भवन निर्माण	७	१०,०००००	१०,०००००	१००.००
१३	मेलचौर-डौरीखोला सडक योजना	७	१०,०००००	१०,०००००	१००.००
१४	मष्टा आ वि फिल्ड निर्माण	८	७,९६,०००	३,४०,५५४।०५	४२.७८
१५	मुल र खोला देखि बुरुङ्गे गाँउ सम्म खा.पा. निर्माण	८	१०,०००००	०	००
१६	जसेका देखि दारकोट हुदै अखट्टे गौडा र दारकारे हुदै चिसिमुल सडक निर्माण	९	१७,३५,०००	१७,३५,०००	१००.००

मुख्य मन्त्रि रोजगार/प्रदेश सरकार कार्यक्रम

क्रम.	योजना को नाम	वडा नं.	बजेट रु.लाखमा	भुक्तानी रकम	खर्च प्रतिशत
१७	तल्लो चौर लिफ्ट सिंचाई योजना	१०	१९,३४,०००	१९,३४,०००	१००.००
१८	फेरा धुल्यौटा हुदै वडा नं. ५ को बागखोर सडक निर्माण	११	२६,२०,०००	२५,६५,५११	९७.९२
१९	जरेला देखि साली बिसाउन खानेपानी निर्माण	१२	२०,३४,०००	२०,३४,०००	१००.००
२०	सहिद स्मिति पार्क	१३	१६,५५,०००	१३,२४,७२८	८०.०४
	जम्मा रु		२,८३,७७,०००	२,४७,८०,७११	८७.३३

क्र स	योजनाको नतिजा
१	यस कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न वडाका सडकहरुको जम्मा ५।४१ कि मि नयाँ ट्रयाक खोली सडक निर्माण भएको छ ।
२	यस कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नं ३ को स्याँलामा खोला तथा नदि कटान नियन्त्रणको लागि ग्याविन जाली भरी खेतियोग्य जमिन कटान हुनवाट जोगाइएको छ ।
३	यस कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न वडाहरुका ३ विद्यालयको जम्मा ६ कोठा भवन निर्माण गरिएको छ ।
४	यस कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न वडाका सिचाइ तर्फका योजनाहरुवाट जम्मा ४२८ मि पक्की सिचाइ कुलो निर्माण गरिएको छ ।

उच्च पहाडी कार्यक्रम एवम हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रम

क्रम.	योजना को नाम	वडा नं.	बजेट रु.लाखमा	भुक्तानी रकम	कैफियत
१	कटिगाउँमा एकिकृत वस्ति विकास कार्यक्रम	११	२५००००००	०	विवादका कारण सम्झौता नभएको
२	भुर स्याउली सडक स्तरोन्नति	७।८।१०	५००००००	४५०००००	
३	डोडारे-धनारीगाउँ-वडाउल-दोकाना हुँदै गडतरा सम्म खानेपानी निर्माण	७	२००००००	०	मुहानको एकिन नहुँदा सम्झौता नभएको
४	नेरा.आ.वि. भवन निर्माण	५	३००००००	२२०७५३६	
	जम्मा रु		३५००००००	६७०७५३६	

सडक तर्फका योजनाको नतिजा	इकाइ	परिणाम
कटिङ्ग गरि सडक विस्तार	कि मि	३।७४
साथै आवश्यक स्थानहरुमा हीम पाइप तथा ग्याविन जाली राखी नियमित रुपमा यातायात संचालनमा सहजता भएको		

भवन तर्फका योजनाको नतिजा	इकाइ	परिणाम
भवनको कोठा निर्माण	संख्या	२
२ कोठे भवन निर्माण भएको		

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम

क्रम.	योजना को नाम	वडा नं.	बजेट रु.लाखमा	भुक्तानी रकम	कैफियत
१	लक्ष्मी मा.वि भवन निर्माण भेरे	६	३६००००००	३६००००००	
२	श्री मष्टा आ वि भवन निर्माण	८	१८००००००	१८००००००	
३	श्री भगवति आ वि भवन निर्माण	६	१८००००००	१८००००००	
४	श्री चन्द्रज्योति आ वि भवन निर्माण दोकान	७	१८००००००	१८००००००	
	जम्मा रु		९०००००००	९०००००००	
	भवन तर्फका योजनाको नतिजा	इकाइ	परिणाम		
	भवनको कोठा निर्माण	संख्या	१०		
	यस कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाहरुबाट विभिन्न वडामा निर्मित जम्मा ४ वटा भवनका जम्मा १० वटा कोठा निर्माण भएका छन् ।				

शहरी विकास तथा सासकीय सुधार कार्यक्रमः

क्रम.	योजना को नाम	वडा नं.	बजेट रु.लाखमा	भुक्तानी रकम	खर्च प्रतिशत
१	ब्रम्हपाखु प्रा.वि भवन निर्माण	१	१००००००	१००००००	१००।००
२	शंकर मा.बि.को पहिरो रोकथाम	२	५०००००	५०००००	१००।००
३	बासपानी खानेपानी तथा सार्वजनिक लुगाधुने स्थान निर्माण	२	५०००००	४६२७१६	९२।५४
४	रेडक्रसको सौचालय निर्माण ढिंगा	२	५०००००	४६८०००	९३।६०
५	खोप्टिली जाँगा खा पा इन्टेक निर्माण तथा पाइपलाइन विस्तार	२	१००००००	९२७७३४	९२।७७
६	ठाँटी देखी सिमलगैरी सम्म सडक निर्माण	३	२००००००	२००००००	१००।००
७	विजय प्रा.वि. सौचालय निर्माण	३	५०००००	४७५०००	९५।००
८	सिमलगैरी मनकला नेपाली घरदेखि कुलदिप शाह को घर सम्म बाटो निर्माण	३	५०००००	५०००००	१००।००
९	रेडक्रस अगाडिको बाटो निर्माण	३	७०००००	७०००००	१००।००
१०	पाईला ढुंगा देखि तल्लो थाप्ले जोड्ने सडक पहिरो नियन्त्रण	३	७०००००	७०००००	१००।००

शहरी विकास तथा सासकीय सुधार कार्यक्रम:

क्रम.	योजना को नाम	वडा नं.	बजेट रु.लाखमा	भुक्तानी रकम	खर्च प्रतिशत
११	बोहोरा सिमिचौताराको कालिका मन्दीर मर्मत	४	५०००००	५०००००	१००.००
१२	रामजानकी टोल सत्यदेव खनालको घरदेखि भेलाले मूल सडकसम्म जाने बाटो	४	६०००००	६०००००	१००.००
१३	लिदिफाल्ने देखि मान बहादुर सिंह को घर जाने बाटो	४	४०००००	४०००००	१००.००
१४	रामजानकी मन्दिर देखि धनकुमारी शाहीको घर हुदै रत्न डाँगीको घर सम्म बाटो मर्मत	४	९०००००	९०००००	१००.००
१५	बिर बहादुर बि.क. को घर देखि उदाम नेपालीको घरसम्म बाटो निर्माण	४	५०००००	५०००००	१००.००
१६	बरला तटबन्धन	४	११०००००	११०००००	१००.००
१७	कैलाश खत्रीको घरदेखि मेनरोड जाने ढल निकास	४	५०००००	५०००००	१००.००
१८	छहरीखोला देखि तिमिलेखर्क सिँचाई कुलो मर्मत	५	६०००००	६०००००	१००.००
१९	मछ्छाइना खोला देखि बहु प्राविधिक शिक्षालय सम्म बाटो निर्माण	५	७०००००	७०००००	१००.००
२०	छहरीखोला खा.पा. टंकी निर्माण तथा पाइपलाइन विस्तार ^१	५	५०००००	५०००००	१००.००

शहरी विकास तथा सासकीय सुधार कार्यक्रम:

क्रम.	योजना को नाम	वडा नं.	बजेट रु.लाखमा	भुक्तानी रकम	खर्च प्रतिशत
२१	धनारी खानेपानि निर्माण	६	५०००००	५०००००	१००.००
२२	ज्यामितरा कम्दा वडाऔल खानेपानि निर्माण	६	५०००००	५०००००	१००.००
२३	भेरेखर्क खानेपानि निर्माण	६	५०००००	५०००००	१००.००
२४	पुरानो गाउँ मस्टा मन्दिर नजिकको पहिरो नियन्त्रण	६	५०००००	५०००००	१००.००
२५	भेरे खोप केन्द्र निर्माण	६	५०००००	०	०.००
२६	पुराना गाउँ खा.पा. टंकी निर्माण, पाइपलाइन विस्तार तथा धारा निर्माण	६	५०००००	४६४९१२.४५४	९२.९८
२७	रुद्र बुढाको घर नजिक पक्की पोखरी निर्माण	६	५०००००	५०००००	१००.००
२८	भेरे खर्क बुधपाखा खा.पा. आयोजनाको पानि टंकी निर्माण	६	५०००००	४२५९३८.०३	८५.१९
२९	साग्रे सिमा तटबन्धन	७	७०००००	३३६९०८	४८.१३
३०	लखाने सिंचाई आयोजना	७	१००००००	९६८०००	९६.८०

शहरी विकास तथा सासकीय सुधार कार्यक्रम:

क्रम.	योजना को नाम	वडा नं.	बजेट रु.लाखमा	भुक्तानी रकम	खर्च प्रतिशत
३१	माझमेला खोलाखर्क तल्लो गैरीगाउँ खापा योजना निर्माण	७	५०००००	५०००००	१००.००
३२	पोखरी निर्माण घरेली पोखरा टोल	७ र ९	५०००००	५०००००	१००.००
३३	घट्ट काल्ना देखि स्थानधारी मलुमारे खेत तटबन्धन	८	११,०००००	१०,६३,०००	९६.६४
३४	हरला पहिरा खेत तटबन्धन	८	१०,०००००	१००००००	१००.००
३५	घोप्टे ओराल देखी चिसिमुल सम्म तटबन्धन	९	११,०००००	१०,३६,१५०	९४.२०
३६	छोरेखेत साँघुरा खेत तटबन्धन	९	१००००००	९१६९७४	९१.७०
३७	शिव शाक्ति प्रा.पहिरो नियन्त्रण	९	५०००००	४७१२२४	९४.२४
३८	बाँसकोट काँडाबान्नी खानेपानि योजना	९	२००००००	१७४९३१९.४	८७.४७
३९	काँडाबान्नी जार्ज सार्किटोल खानेपानी मर्मत	९	५०००००	३,३७,२१६.८१	६७.४४
४०	कोप्चा खोला देखि दारखेत सम्म तटबन्धन	९	१०,०००००	९,४१,७५८	९४.१८

शहरी विकास तथा सासकीय सुधार कार्यक्रम:

क्रम.	योजना को नाम	वडा नं.	बजेट रु.लाखमा	भुक्तानी रकम	खर्च प्रतिशत
४१	टेम्नैपाखी देखी तल्लो विरालेसम्म सिंचाई कुलो निर्माण	१०	१०,०००००	१०,०००००	१००.००
४२	भुरचौर नव प्रगतिशील भवन आगाडीको पहिरो नियन्त्रण	१०	९०००००	९०००००	१००.००
४३	दुर्गा आधारभुत विद्यालय भवन मर्मत	११	५०००००	५०००००	१००.००
४४	घट्टेखोला काफलखेत तटबन्धन	११	५०००००	५०००००	१००.००
४५	भगवती मा.वि घेराबार तथा फिल्ड निर्माण	१३	१०,०००००	८,१०,०२७	८१.००
४६	विधुत अफिस देखी कुदु रिङ्गरोड सम्म सडक निर्माण	१३	१०,०००००	१०,०००००	१००.००
४७	बेलौनी, बाघखोर हुदै मध्य पहाडी सम्म तटबन्धन तथा बाटो निर्माण	१३	१०,०००००	१०,०००००	१००.००
	जम्मा रु		३,५०,०००००	३,२९,५४,८७८	९४.१६

सघीय सरकार शसर्त कार्यक्रम

क्र.	योजना को नाम	वडा नं.	बजेट रु.लाखमा	भुक्तानी रकम	प्रगति प्रतिशत
१	बिध्यालय क्षेत्र बिकाश कार्यक्रम (नमुना बिद्यालय)	३	१०००००००	१०००००००	१००।००
२	रानागाउ खानेपानी टंकी देखि सनिमालिका जाने फलामे बार सहितको पदमार्ग	४	११,०००००	११,०००००	१००।००
	जम्मा रु		१,११,०००००	१,११,०००००	१००।००

क्र. स	योजनाको नतिजा
१	नमुना विद्यालय कार्यक्रम अन्तर्गत त्रि.उ.मा.वि. मा ४ कोठे भवन, ल्याव तथा विद्यालय प्रवेश गर्ने गेट र आर.सि.सि. सडक निर्माण गरिएको छ ।
२	यस कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नं ४ मा सानीमालिका जाने सिडि तथा रेलिङ्ग सहितको पर्यटन पदमार्ग निर्माण गरिएको छ ।

सघीय सरकार समपुरक कार्यक्रम

क्र.स	योजना को नाम	वडा नं.	बजेट रु.लाखमा	न.पा.को समपुरक	जम्मा रकम	भुक्तानी रकम	खर्च प्रतिशत
१	नगरपालिका भवन निर्माण क्रमागत	३	१,०७,०००००	१०७०००००	२,१४,०००००	७१,७९,५९१	३३।५५
२	रानागाउ पखे दह नेटि बजार सडक निर्माण	४ र ६	१,३३,०००००	५३२००००	१,८६,२०,०००	१,२९,०००००	६९।२८
	जम्मा रु		२,४०,०००००	१,६०,२०,०००	४,००,२०,०००	२,००,७९५९१	५०।१७

क्र.स	योजनाको नतिजा
१	यस कार्यक्रम अन्तर्गत यस नगरपालिकाको क्रमागत भवन तथा नगरपालिका प्रवेश गर्ने आर.सि.सि. सडक निर्माण गरिएको छ ।
२	यस कार्यक्रम अन्तर्गत ६१ मि आर.सि.सि. सडक र २ कि मि भित्रको विभिन्न स्थानमा ग्याविन जाली तथा मेसिनरी दिवाल लगाइ सडक निर्माण गरिएको छ ।

भौतिक प्रगति

क्र.स.	क्षेत्र	सुचक	ईकाइ	आ.व. २०७७।०७८ को सम्पन्न परिणाम	आ.व. २०७८।७९ को सम्पन्न परिणाम
१	सडक	माटे-कच्ची सडक	कि.मि.	३२।७२	३७।५७
		ग्राभेल सडक	कि.मि.	०।१९	०।६५
		कालो पत्रे सडक	कि.मि.		
		आर सि.सि. सडक	कि.मि.	०।०७	०।४८
		सडक मर्मत	कि.मि.	१९।१५५	१८।२४६
२	खानेपानि	पाइप लाइन	कि.मि.	५७।३९३	५४।००६
		इन्टेक	वटा	३०	३०
		आर. भि. टि.	वटा	१५	२२
		धारा	वटा	२०	१७
३	सिचाई	नहर, पक्की कुलो	मिटर	४२४।००	२४२८।००
		पाइप लाइन	मिटर	३३७४।००	१९००।००
		पोखरी	वटा	८	८

भौतिक प्रगति

क्र.स.	क्षेत्र	सुचक	ईकाइ	गत आ.व.को सम्पन्न परिणाम	चालु आ.व.को सम्पन्न परिणाम
४	सडक पुल निर्माण सम्पन्न	झुलुङ्गे पुल	वटा	२	२
		सल्याव बृज	वटा	२	२
५	फोहोरमैला	स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइड	वटा	०	०
		ढल निकास	मिटर	०	०
६	आवास तथा भवन	विद्यालय भवन तथा सौचालय निर्माण-मर्मत	वटा	२६	४०
		न.पा-वडा कार्यालय	वटा	१	०
		वर्धिङ सेन्टर	वटा		१
		स्वास्थ्य-उपस्वास्थ्य चौकी	वटा	४	३
७	उर्जा एवं विद्युतिकरण	सौर्य सडक बत्ती	वटा	०	६
		अन्य सौर्य उर्जा	वटा		
		जलविद्युत	वटा		

वित्तीय प्रगति (SuTRA को विवरण बमोजिम)

स्थानीय तह	विनियोजित बजेट		कूल बजेट	कूल चालू खर्च	कूल कामका लागि पारिश्रमिक खर्च	चालु खर्च %	कामका लागि पारिश्रमिक खर्च %
	चालु (पूँजिगत चालु समेत)	कामका लागि पारिश्रमिक					
भेरी नगर पालिका	२२,०५,०००	४,२५,८३,०००	४,४७,८८,०००	१४,४७,०४९	३,८९,३५,६२२	६५।६२	९६।४३

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

कुल आयोजना संख्या	संचालन भएका आयोजना संख्या	कुल विनियोजन रकम	कुल खर्च रकम	कैफियत
२०	१८	२८६७७०००	२४६४३११०	

युवारूप आयोजनाको आयोजना विवरण (EMIS को विवरण बमोजिम)

स्थानीय तह	युवा रूप आयोजना सङ्ख्या	आयोजनामा खर्च गर्ने गरी स्वीकृत बजेट	हालसम्मको खर्च	खर्चको प्रगति प्रतिशत	कैफियत
भेरी नगरपालिका	१८	४२,००,०००	३९,७०,०७९	९४.५२	

प्रमरोकाको आयोजनाको विवरण (EMIS को विवरण बमोजिम)

स्थानीय तह	प्रमरोकाको आयोजना सङ्ख्या	आयोजनामा खर्च गर्ने गरी स्वीकृत बजेट	हालसम्मको खर्च	खर्चको प्रगति प्रतिशत	कैफियत
भेरी नगरपालिका	८३	३,६१,७८,०००	३,४९,६५,५९३	९६.६५	

रोजगार सृजना सङ्ख्या (EMIS को विवरण बमोजिम)

स्थानीय तहको नाम	कुल सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिको सङ्ख्या	युवारूप				प्रमरोका			
		लक्ष्य	रोजगारी मा संलग्न सङ्ख्या	कुल रोजगारी दिन	औषत रोजगारी दिन	लक्ष्य	रोजगारीमा संलग्न सङ्ख्या	कुल रोजगारी दिन	औषत रोजगारी दिन
भेरी न पा	३४६६	१००	६६	६६००	९२	८००	१२८०	६२७२०	४९

आ.व.०७८।०७९ मा भएका मुख्य उपलब्धिहरु

- सडक तर्फ विभिन्न वडामा जम्मा ६५ वटा आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरी ३७।५७ कि.मि. नयाँ ट्रयाक खोल्ने, ०।६५ कि.मि. ग्राभेल गर्ने, ०।४८ कि.मि. आर.सि.सि गर्ने र १८।२५ कि.मि. सडक स्तर उन्नती तथा विस्तार गर्ने कार्य भएको छ ।
- खानेपानि तर्फ विभिन्न वडामा जम्मा ४२ वटा आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरी ५४ कि.मि. पाइप लाइन, ३० वटा इन्टेक, २२ वटा आर.भि.टि र १७ वटा धारा निर्माण गरिएको छ ।
- सिचाइ तर्फ विभिन्न वडामा जम्मा २० वटा आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरी २।४३ कि.मि. पक्की कुलो, १।९ कि.मि पाइप लाइन र ८ वटा सिचाइ पक्की पोखरी निर्माण गरिएको छ ।

आ.व.०७८।०७९ मा भएका मुख्य उपलब्धिहरु

- आ व २०७७।०७८ का क्रमागत २ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गरि पुलमा आवागमन कार्य सुचारु भएको छ ।
- खोला तर्नको लागि साना आर सि सि २ वटा सल्याव वृज निर्माण गरिएको छ ।
- विभिन्न वडामा जम्मा ४० वटा विद्यालयहरु मध्ये १७ वटा विद्यालयहरुको जम्मा ५० वटा कक्षा कोठा निर्माण र बाँकी २३ वटा विद्यालयहरुको मर्मत संभार गरी विद्यालय भवनहरु संचालन गरिएको छ ।
- क्रमागत १ वटा वर्धिङ्ग सेन्टर र ३ वटा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरी संचालन गरिएको छ ।

आ.व.०७८।०७९ मा भएका मुख्य उपलब्धिहरु

- वजार क्षेत्रलाइ लक्षित गरेर वडा नं ३ र ४ को वजार क्षेत्रभित्र जम्मा ६ वटा सौर्य सडक वत्ती जडान गरिएको छ ।
- विभिन्न वडाहरुको विभिन्न स्थानमा नदी तथा पहिरो नियन्त्रण गर्नको लागि जम्मा १५ वटा आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरी नदी कटान तथा पहिरो बाट हुने जोखिमलाइ व्यवस्थापन गर्न तटवन्धनको कार्य गरिएको छ ।

नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन



वडा नं १० भैरव आ वि भुरचौर



भेरी नगरपालिका वडा नं ३ जाजरकोट



भेरी नगरपालिका वडा नं २ फिल्ड निर्माण



मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जरेला देखि सालि विसाउनि सम्म खा.पा. निर्माण



छहरि खोला सिचाई योजना



छहरि खोला खानेपानि योजना



सिचाइ पोखरी निर्माण भे नं पा ६



कुदु वरपिपल देखि झोलुङ्गे पुल सम्म सडक निर्माण भे नं पा १३



बोहोरा कालिका मन्दिर -४



बर्मापाखु स्कूल निर्माण-भे न पा १



साग्रे तटबन्धन निर्माण-७



भेरेखर्क खानेपानी निर्माण-६



टेम्नैपाखी सिचाई योजन - १०



गैरीखाली देखि रानागाँउ सडक -भे न पा ४



बाँसकोट काँडावान्नी खानेपानि योजना – भे न पा ९



डिंगा तिमिले सडक निर्माण योजना – भे न पा २



रिसाङ्ग खोला सल्याव बृज निर्माण योजना – भे न पा २



विजय मा वि काफलचौर भवन निर्माण योजना – भे न पा ५



त्रिभुवन मा वि नमुना वद्यालय निर्माण योजना – भे न पा ३



मिथैंग्रा डोडारे खानेपानि निर्माण योजना – भे न पा ७



महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखाको खर्च प्रतिशत

क्र.स.	कार्यक्रम	बजेट	खर्च रकम	प्रतिशत	कैफियत
१	निशर्त कार्यक्रम	३०,००,०००	२२,२७,०००	७४.२४	
२	संघीय सर्शत	५४,००,०००	४३,१२,७९०	७९.८७	बालमैत्री स्थानीय तह
३	प्रदेश सर्शत	२४,९२,०००	२४,९२,०००	१००	छोरी सुरक्षा खाता
	जम्मा	१,०८,९२,०००	९०,३१,७९०	८२.९३	

भेरी नगरपालिकाबाट महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा बाट आ.व. २०७८।२०७९ मा भएका मुख्य उपलब्धीहरु :

- १७३ जनालाई अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण गरिएकोमा क वर्गमा ३० जना (महिला १८ जना , पुरुष १२ जना), ख वर्ग ७९ जना (महिला ३७ जना , पुरुष ४२ जना) , ग वर्ग २६ जना (महिला ११ जना , पुरुष १५), घ वर्ग (महिला १५ जना पुरुष २६)।
- छोरी सुरक्षा खातामा सहभागी छोरीको संख्या २८८ जना रहेका छन् ।
- नगरपालिकाका १३ वटा वडामा एक एक ओटा समूह गरी १३ वटा एकल महिला समूह र १३ वटा महिला समूह गठन गरिएको छ ।
- २५० जना महिलालाई छोटो अवधिको सिपमूलक तालिम सम्पन्न गरिएको ।





य शासन सम्बन्धी सरोकारवालाहरु सँग

करण

संयुक्त एग्रीकल्चर प्रालि
कार्यालय न.पा.३-३ बुद्ध (पश्चिम)
चौखटारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख
श्री विशाल शर्मा ज्यूबाट
दालमोट उद्योगको
समुद्रप्राप्त शुचिभला भयो ।
दिनांक २०७३ चैत १५ / १५ चैत / २०७३



भेरी नगरपालिकाभिन्त्र सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरुको विवरण

तह/विद्यालय	सामुदायिक	संस्थागत	धार्मिक/गुरुकुल	जम्मा
आधारभूत तह (१-५)	३१	११	१	४३
आधारभूत तह (६-८)	१३	५	०	१८
माध्यमिक तह (९-१०)	६	०	०	६
माध्यमिक तह (११-१२)	४	०	०	४
जम्मा	५४	१६	१	७१

વિદ્યાર્થી વિવરણ ૨૦૭૧

તહ/વિદ્યાલય	સામુદાયિક			સંસ્થાગત			ધાર્મિક/ગુરુકુલ			જમ્મા
	છાત્ર	છાત્રા	જમ્મા	છાત્ર	છાત્રા	જમ્મા	છાત્ર	છાત્રા	જમ્મા	
બાલવિકાસ	૪૮૨	૩૯૨	૮૭૪	૧૮	૭	૨૫	૨૨	૧૦	૩૨	૯૩૧
આધારભૂત તહ (૧-૫)	૨૪૫૮	૨૪૯૧	૪૯૪૯	૧૯૬	૧૨૦	૩૧૬	૩૧	૩૧	૬૨	૫૩૨૭
આધારભૂત તહ (૬-૮)	૧૫૬૭	૧૫૧૯	૩૦૮૬	૩૪	૨૦	૫૪	૦			૩૧૪૦
માધ્યમિક તહ (૯-૧૦)	૮૪૬	૯૭૬	૧૮૨૨	૦			૦			૧૮૨૨
માધ્યમિક તહ (૧૧-૧૨)	૩૯૧	૪૪૨	૮૩૩	૦			૦			૮૩૩
જમ્મા	૬૧૪૪	૫૮૨૦	૧૧૯૬૪	૨૪૮	૧૪૭	૩૯૫	૫૩	૪૧	૯૪	૧૨૦૫૩

शिक्षक दरवन्दी

तह/विद्यालय	सामुदायिक				जम्मा	आवश्यक
	दरवन्दी	राहत	शि.सि.अनुदान			
			संघ	नपा		
आधारभूत तह (१-५)	१२७	३७	०	९	१७३	७४
आधारभूत तह (६-८)	२१	२३	७	१४	६५	२७
माध्यमिक तह (९-१०)	१३	१३	७	९	४२	८
माध्यमिक तह (११-१२)	४	८	०	०	१२	४
जम्मा	१६५	८१	१४	३९	२९२	११३

भेरी नगरपालिकाभित्र सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरू

बालविकास केन्द्र र बाल शिक्षक

विवरण	विद्यालयमा आधारित	समुदायमा आधारित	जम्मा	लगानी		आवश्यक
				संघ	नपा	
बाल विकास केन्द्र	४२	२	४४			
बाल शिक्षक	४२	२	४४	४२	२	८

सामुदायिक सिकाइ केन्द्र

विवरण	संख्या
सामुदायिक सिकाइ केन्द्र	३
सामुदायिक परिचालिका	३

ભૌતિક પુર્વાધાર તર્ફ સર્શતઃ

ક્ર સ	વિવરણ	વજેટ	ખર્ચ	પ્રતિશત
૧	ત્રિભુવન મા.વિ., ખલંગા	૧,૦૦,૦૦,૦૦૦	૧,૦૦,૦૦,૦૦૦	૧૦૦
૨	લક્ષ્મી મા.વિ., ભેરે	૩૬,૦૦,૦૦૦	૩૬,૦૦,૦૦૦	૧૦૦
૩	ભાગવતી આ.વિ., ગંગટિયા	૧૮,૦૦,૦૦૦	૧૮,૦૦,૦૦૦	૧૦૦
૪	મષ્ટા આ.વિ., ગિમા	૧૮,૦૦,૦૦૦	૧૮,૦૦,૦૦૦	૧૦૦
૫	ચન્દ્ર જ્યોતી આ.વિ., દોકાના	૧૮,૦૦,૦૦૦	૧૮,૦૦,૦૦૦	૧૦૦
જમ્મા		૧,૯૦,૦૦,૦૦૦	૧,૯૦,૦૦,૦૦૦	૧૦૦

ICT तर्फ

क्र स	विवरण	बजेट	खर्च	प्रतिशत
१	त्रिभुवन मा.वि., खलंगा	६,५०,०००	६,५०,०००	१००
२	भैरव आ.वि., भुरचौर	६,५०,०००	६,५०,०००	१००
३	त्रिभुवन आ.वि., रिसाङ्ग	६,५०,०००	६,५०,०००	१००
४	नेरा आ.वि., सालटाकुरा	६,५०,०००	६,५०,०००	१००
५	चन्द्र ज्योती आ.वि., दोकाना	६,५०,०००	६,५०,०००	१००
६	कालिका आ.वि. डिंगा	६,५०,०००	६,५०,०००	१००
७	शिव शंकर मा.वि. जगतिपुर	६,५०,०००	६,५०,०००	१००
जम्मा		४७,५०,०००	४७,५०,०००	१००

વિજ્ઞાન પ્રયોગશાલા તથા પુસ્તકાલય તર્ફ

ક્ર સ	વિવરણ	વજેટ	ખર્ચ	પ્રતિશત
વિજ્ઞાન પ્રયોગશાલા				
૧	શંકર ભવન મા.વિ., બાહુનથાના	૬,૫૦,૦૦૦	૬,૫૦,૦૦૦	૧૦૦
૨	લક્ષ્મી મા.વિ. ભેરે	૬,૫૦,૦૦૦	૬,૫૦,૦૦૦	૧૦૦
જમ્મા		૧૩૦૦૦૦૦	૧૩૦૦૦૦૦	૧૦૦
પુસ્તકાલય				
૧	દિપેન્દ્ર મા.વિ. ભુર	૬,૫૦,૦૦૦	૬,૫૦,૦૦૦	૧૦૦
જમ્મા		૬,૫૦,૦૦૦	૬,૫૦,૦૦૦	૧૦૦

वित्तिय समानिकरण अन्तर्गतका कार्यक्रम वजेट तथा खर्च विवरण

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
१	बालविकासका बाल शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको लागि अनुदान (४४+६५)	१,००,००,०००	९०,७२,०००	९०.७२	९,२८,०००
२	विद्यालयमा स्वयं सेवक शिक्षक अनुदान	१,००,००,०००	९७,३१,३२१	९७.३१	२,६८,६७९
३	बार्षिक शैक्षिक क्यालेण्डर/पात्रो निर्माण	१,००,०००	९८,८७५	९८.८८	१,१२५
४	खाजा तथा बैठक भत्ता (शिक्षा समिति, प्रअ बैठक र अन्य शैक्षिक सरोकारवालासँगको छलफल)	६,००,०००	६,००,०००	१००.००	०
५	विद्यालय अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा निरीक्षण जनप्रतिनिधि सहितको (कक्षा ८ को परीक्षा समेत)	५,००,०००	४,९८,५९५	९९.७२	१,४०५
६	"म.प विश्वविद्यालय स्थानीय सरकार विश्वव्यापी छात्रवृत्ति २०२१" कोष तर्फ	१०,००,०००	४,२१,६७५	४२.१७	५,७८,३२५
७	राष्ट्रपति रनिड शिल्ड तथा मेयर कप प्रतियोगिता	८,००,०००	८,००,०००	१००.००	०
८	अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन (मञ्च एक प्रतिभा अनेक)	४,००,०००	२०,००७	५.००	३,७९,९९३
९	उत्कृष्ट शिक्षक, विद्यार्थी र विव्यस सम्मान	१,००,०००	०	०.००	१,००,०००
कुल जम्मा		२,३५,००,०००	२,१२,४२,४७३	९०.३९	२२,५७,५२७

संघीय सरकार शसर्त अनुदान तर्फका कार्यक्रमहरुको खर्च विवरण

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)
१	आधारभुत तह तथा माध्यमिक तहमा स्वीकृत दरवन्दी तथा अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको थप तलब	२९,४६,०००	१६,७८,०५३	५६.९६
२	माध्यमिक तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षक लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका शिक्षक/कर्मचारी, प्राविधिक धारका प्रशिक्षक समेत)	२,४१,००,०००	२,४०,३३,८६९	९९.७३
३	आधारभूत तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका शिक्षक/कर्मचारीहरु समेत)	११,०२,००,०००	११,०२,००,०००	१००.००
४	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा शिक्षण सिकाइ सामग्री एवम् कक्षा ढ को परीक्षा व्यवस्थापन अनुदान	१,८८,०००	१,८८,०००	१००.००
५	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा शिक्षण सिकाइ सामग्री एवम् कक्षा ढ को परीक्षा व्यवस्थापन अनुदान	२५,८४,०००	२५,८४,०००	१००.००
६	माध्यमिक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान	२,६४,०००	२,६२,५०८	९९.४३
७	आधारभूत तह कक्षा (६-८) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान	१,३८,०००	८३,०९०	६०.२१
८	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान	८७,४०,०००	८७,४०,०००	१००.००
९	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन थप अनुदान	३०,४९,०००	२६,४४,४९६	८६.७३
१०	आधारभूत तह कक्षा (६-८) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान	१८,९२,०००	१८,९०,९८०	९९.९५

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)
११	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरूको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान	६,३५,०००	६,३५,०००	१००.००
१२	माध्यमिक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान	३६,२३,०००	९,१६,२२७	२५.२९
१३	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत)	६५,०००	०	६५.०००
१४	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान	३६,०९,०००	२८,४७,०००	७८.८९
१५	कोभिड - १९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सिकाइ सहजीकरणका लागि शैक्षिक कार्यक्रम	३४,०००	३०,०००	८८.२४
१६	GPE को सहयोगमा कोभिड - १९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सिकाइ सहजीकरणका लागि शैक्षिक कार्यक्रम	९,००,०००	,००,०००	१००.००
१७	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन	२६,८३,०००	२६,८३,०००	१००.००
१८	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान	६२,७४,०००	६२,६७,५०१	९९.९०
१९	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान	२,६३,०००	२,६३,०००	१००.००
२०	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान	४,५६,०००	९६,७५६	२१.२२

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)
२१	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	८५,१३,०००	८४,४३,३६०	९९.१८
२२	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन	१,९५,०००	१,६३,५८२	८३.८९
२३	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत)	८,८७,०००	७,९३,०००	८९.४०
२४	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	६,१९,०००	४,००,०००	६४.६२
२५	कोभिड - १९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सिकाइ सहजीकरणका लागि शैक्षिक कार्यक्रम	४,६६,०००	४,६५,९१०	९९.९८
२६	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय)	३,४३,०००	३,४३,०००	१००.००
२७	कक्षा ९-१२ मा अध्ययनरत विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति (Pro-poor Target Scholarship) का लागि छनोट भएका विद्यार्थी का लागि छात्रवृत्ति (कक्षा ११ र १२ का विज्ञान विषयसमेतका लागि)	२,०००	०	२०००
२८	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय)	४२,२९,०००	२८,०४,६००	६६.३२
२९	कक्षा ९-१२ मा अध्ययनरत विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति (Pro-poor Target Scholarship) का लागि छनोट भएका विद्यार्थी का लागि छात्रवृत्ति (कक्षा ११ र १२ का विज्ञान विषयसमेतका लागि)	३४,०००	०	३४०००
कुल जम्मा		१८,७४,३१,०००	१७,९८,५६,९३२	९५.९५

आ व २०७८।७९ मा भेरी नगरपालिकामा शिक्षा क्षेत्रमा गरिएका राम्रा अभ्यासहरू

- नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न विद्यालय कर्मचारी र बाल विकास केन्द्रका बाल शिक्षकहरू (६५+४४=१०९ जना) को तलव भत्ता संघिय सरकारबाट प्राप्त रु ८ हजारमा नगरपालिकाकाले रु ७ हजार थप गरि मासिक १५ हजार पुर्याएको छ ।
- राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी, आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने विश्वपरिवेश सुहाउँदो दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्यले १ वटा विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना, ७ वटा विद्यालयमा सुचना तथा सञ्चार प्रविधि (ICT) को स्थापना र २ वटा विद्यालय विज्ञान प्रयोगशाला (Science Lab) को स्थापना गरिएको छ ।
- विद्यालयमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत भौतिक निर्माण तर्फ १ वटा ४ कोठे भवन र ३ वटा २ कोठे भवन निर्माण भएका छन् ।

क्रमशः

- विद्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्नका लागि स्थानीय शिक्षा ऐन, २०७४ अनुसार सबै विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ ।
- विद्यालयहरूका शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई नियमित व्यवस्थित गर्न नगरपालिकाबाट शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण भएको ।
- भने प्रत्येक वर्ष श्री त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने २० जना छात्राहरूलाई आवासीय छात्रवृत्ति तथा ५५ सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा १-८ सम्मका छात्रा र दलित छात्रहरूलाई नियमित छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको छ ।

क्रमशः

- योग्य र दक्ष शिक्षकको नियुक्तिबाट गुणस्तरीय शिक्षाको प्राप्त गर्ने बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न करार शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी गरिएको छ ।
- COVID-19 महामारीको कारण अस्तव्यस्त रहेको शिक्षा क्षेत्रमा शैक्षिक क्षति न्यूनिकरणका लागि विद्यालयलाई मास्क, सेनिटाइजर लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरिएको छ ।
- कुपोषण हुन नदिन तथा सचेतनाका लागि प्रत्येक (५४ वटा) सामुदायिक विद्यालयलाई पोषण कर्नर उपलब्ध गराइएको छ ।
- विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा प्र अ हरूलाई क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम संचालन गरिएको छ ।
- प्र अ हरूको नियमित बैठकमा शिक्षा संग सम्बन्धित विविध विषयमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरिएको छ ।

क्रमशः

- खेलकुदको माध्यमबाट उत्कृष्ट अनुशासित र सक्षम खेलाडीहरु तयार पादै भविष्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगितामा सहभागी भै राष्ट्रको छवि उच्च बनाउन योगदान पुर्याउन सक्ने खेलाडी तयार गर्ने उद्देश्यले पालिका स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड तथा मेयर कप प्रतियोगिता सञ्चालन हुने गरेको छ ।
- जिल्लास्तरीय/अन्तरपालिका स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा भेरी नगरपालिकाले सक्रियतापूर्वक भाग लिई प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ ।
- प्रत्येक ५४ वटा सामुदायिक विद्यालयहरुमा First Aid kits को व्यवस्था गरिएको छ ।
- OLE NEPAL र WFP को सहयोगमा कार्यालयमा E-library स्थापना गरिएको छ ।

वार्षिक प्रगति (नगर स्वास्थ्य)

- स्वास्थ्य चौकी पुनर्मा र आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र बुरुङ्गेमा बहीरङ्ग सेवा (OTC)सुचारु
- सम्पूर्ण आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र (७ वटा) आफ्नै भवनबाट सेवा सुचारु गरेको ।
- वडा नं. १२ मा नगरपालिकाको विनियोजित बजेटबाट गाँउघर क्लिनिक भवन निर्माण (विनियोजित बजेट रु.३,००,००० ।)
- सम्पूर्ण स्वास्थ्य चौकी तथा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूमा पोषण कर्नेको स्थापना ।
- स्वास्थ्य चौकी भुर र जगतिपुरमा बर्थिङ सेन्टर स्थापना तथा गुणस्तर सेवा सुचारु ।
- घरमा सुत्केरी हुने दरमा कमी आएको ।

आर्थिक प्रगति

क्र.स.	शिर्षक	बजेट	खर्च	प्रगति	कैफियत
१.	ससर्त	२,७६,००,०००	२,६२,००,०००	९५.२	
२.	निसर्त	१,२०,००,०००	१,०७,२५,०००	८९.३७	
जम्मा		३,९६,००,०००	३,६९,२५,०००	९४.९५	

नगर स्वास्थ्य शाखाको आ.व. ०७९/०८० को निसर्त कार्यक्रमको खर्च विवरण

सि।न	कार्यक्रमको नाम	विनियोजन रु	खर्च	भार
१	रोमिड अ.न.मि. तलब व्यवस्थापन	७०००००	५,३०,०००	७५.७
२	अ.न.मि. तलब -बाहुनथाना, भुर र पुन्मा	३,५५,९३०	३,५५,९३०	१००
३	कार्यालय सहयोगी तलब -बाहुनथान	५,५२,६००	५,५२,६००	१००
४	कार्यालय सहयोगी तलब व्यवस्थापन बर्थिंग सेन्टर -बाहुनथाना, पुन्मा, भुर, जगतिपुर र कुदु	९,२१,०००	९,२१,०००	१००
५	आधारभुत स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत अ.न.मि. तथा अ.हे.ब. को तलब व्यवस्थापन	७,११,८६८	७,११,८६८	१००
६	मामसिक स्वास्थ्य कर्मचारी तलब व्यवस्थापन तथा कार्यक्रम	३,००,०००	३,००,०००	१००
७	स्वास्थ्य चौकी भुर, कुदु र पुन्मामा कार्यरत ल्याव कर्मचारीको तलब	६,९३,०००	६,९३,०००	१००
८	म.स्वास्थ्य स्वयं सेविका प्रोत्साहन भत्ता	४,३२,०००	४,३२,०००	१००
९	स्वास्थ्य संस्थाको प्रशासनिक खर्च	२,८८,०००	२,८८,०००	१००
१०	RDQA तथा स्वास्थ्य चौकी अनुगमन	१,३०,०००	१,३०,०००	१००

सि।न	कार्यक्रमको नाम	विनियोजन रु	खर्च	भार
११	स्वास्थ्य चौकी कुदु बर्थिंग सेन्टर सृदिढिकरण	४०००००	४०००००	१००
१२	आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरुमा औषधि तथा उपकरण खरिद	२००००००	२००००००	१००
१३	मेयर स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम	५०००००	५०००००	१००
१४	MNH onsite coaching	५००००	५००००	१००
१५	DHIS onsite coaching	७५०००	७५०००	१००
१६	नगरपालिका अन्तर्गतका प्रयोगशालामा आवश्यक सामग्री खरीद	१५००००	१५००००	१००
१७	स्वास्थ्य संस्थाको मासिक बैठक	२०३६१८	२०३६१८	१००
जम्मा		१२००००००	१०७२५०००	८९.३७

सि।न	कार्यक्रमको नाम	विनियोजन रु	खर्च	भार
१८	बर्थिंग सेन्टरमा नाईट डिउटि गरेवापतको जम्मा २८० दिनको प्रति दिन रु १५० का दरले ५ वटा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सिग कर्मचारीलाई भत्ता	२१००००	२१००००	१००
१९	स्वास्थ्य चौकी भूर र पुन्मा मर्मत -रु १,००,०००। का दरले	२०००००	२०००००	१००
२०	स्वास्थ्य सम्बन्धि छपाई तथा सुचना प्रवाह	१५००००	१५००००	१००
२१	खोप क्लिनिक स्थापना वडा नं ४,१० र १२	९०००००	३०००००	३३.३३
२१	नगरपालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्यकर्मीलाई उत्कृष्ट छनोट प्रकृया	५००००	५००००	०
२२	औषधि तथा खोप ढुवानी	१५००००	१५००००	१००
२३	बहुक्षेत्रिय पोषण योजना कार्यक्रम	३०००००	३०००००	१००
२४	कोरोना भाईरस सम्बन्धि जनचेतना कार्यक्रम तथा फलोअप कार्यक्रम -स्वास्थ्य चौकी तथा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र _	१२७१९८४	१२७१९८४	१००
२५	कोरोना भाईरस सम्बन्धि जनचेतना कार्यक्रम तथा फलोअप कार्यक्रम -स्वास्थ्य चौकी तथा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र _	२०५०००	२०५०००	१००
२६	कोभिड-१९ व्यवस्थापन तथा सरसफाई कार्यक्रम	१०००००	१०००००	१००
जम्मा		१२००००००	१०७२५०००	८९.३७

कार्यक्रम

सि।न	कार्यक्रमको नाम	विनियोजन रु	खर्च	भार
१	स्वास्थ्य सुचना साथै आइ एम यू सुदृढीकरण कार्यक्रम	२०००००	२०००००	१००
२	पालिका स्तरमा स्वास्थ्य सस्थाहरुको मासिक बैठक डाटा भेरीफिकेसन एव गुणस्तर सुधार साथै चौमासिक एव वार्षिक समिक्षा	१०००००	१०००००	१००
३	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा गर्भवती उत्प्रेरणा सेवा न्यानो झोला र निशुल्क गर्भपतन कार्यक्रम	१३०००००	१३०००००	१००
४	सिविआईएमएनसिआई Onsite coaching र समता तथा पहुँच कार्यक्रम	२०००००	२०००००	१००
५	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम	२०४३०००	२०४३०००	१००
६	पोषण कार्यक्रम	३७५०००	३७५०००	७३
७	कोभिड १९ विरुद्ध खोप अभियान सचालन व्यवस्थापन खर्च पालिकास्तरीय समिक्षा तथा योजना र पालिका तथा स्वास्थ्य समस्या स्तरीय सुपरिवेक्ष	२६१०००	२६१०००	१००
८	पालिका स्तरमा टाईफाइड खोप अभियान सचालन तथा नियमित खोपमा टाईफाइड खोप शुरुवातको साथै नियमित खोप शुदढीकरण र सरसफाई प्रबन्धनको लागि पालिका र वडा खोप समन्वय समिति र सरोकारवालाहरुको अभिमुखिकरण १ दिने	२८१०००	२८१०००	१००

सि।न	कार्यक्रमको नाम	विनियोजन रु	खर्च	भार
९	पालिका स्तरमा खोप र सरसफाई प्रबन्धन कार्यक्रमको समिक्षा सुक्ष्मयोजना अध्यावधिक र पालिका खोप समितिको अभिमुखिकरण समेत पालिका २ दिने, वडा खोप समन्वय समितिको स्वास्थ्य सस्था, वडा स्तरमा अभिमुखिकरण १ दिने तथा पुर्ण खोप सुनिश्चितताको लागी घरधुरी भरिफिकेशन कार्य समेत	२३६०००	२३६०००	१००
१०	करार अ.हे.ब., अ.न.मी. (खोप सेवा कार्यक्रम सचालनको लागी उच्च हिमाली, पहाडी जिल्लाहरु र महा तथा उप महानगरपालिका सस्थागत क्लिनिक) ९० जन	२६००००	२६००००	१००
११	परिवार नियोजन किशोर किशोरी तथा प्रजनन् स्वास्थ्य कार्यक्रम	४४४०००	४४४०००	१००
१२	उपचारात्मक सेवा अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु आधारभुत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको लागी औषधि खरिद ,न्युनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम सचालन तथा सुद्विधिकरण र आँखा, नाक, कान, घाँटी तथा मुख स्वास्थ्य सम्बन्धि अभिमुखिकरण तथा विधालय स्क्रिनिग कार्यसचालन निर्देशिका उल्लेख भए बमोजिम सचालन गर्ने ।	१८०००००	१८०००००	१००
१३	विधालय स्वास्थ्य शिक्षा अमा समुह तथा महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरुका लागी सामाजिक व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम	१०००००	१०००००	१००
१४	महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाको रेफ्रेसर तालिम (३ दिने)	३०००००	३०००००	१००

सि।न	कार्यक्रमको नाम	विनियोजन रु	खर्च	भार
१५	राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम पोशाक प्रोत्साहन यातायात खर्च वार्षिक समिक्षा गोष्ठी र दिवस मनाउने खर्च समेत	७०००००	७०००००	१००
१६	कोभिड १९ लगायत विभिन्न महामारीजन्य रोगहरुको रोगथाम नियन्त्रण तथा निगरानीका लागि सरोकारवाला सँगको अन्तरक्रिया तथा RRT स्वास्थ्यकर्मी परिचालन	५००००	५००००	१००
१७	औलो तथा कालाजार महामारी हुने क्षेत्रको छनौट गरी विषादि छर्कने (रेस्पोन्सिब स्प्रेडिङ समेत) किटजन्य रोग नियन्त्रण कार्यक्रमको अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन तथा किटजन्य रोग नियन्त्रणका लागि बहुनिकाय अन्तरक्रिया गर्ने ।	२०००००	२०००००	१००
१८	पशुपंक्षी आदीबाट हुने ईन्फुएन्जा, वर्ड फ्लु, AMR, सिष्टिसकोसिस आदि विभिन्न सरुवारोग सम्बन्धि रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सचेतना कार्यक्रम	२००००	२००००	१००
२९	विभिन्न सरुवारोग नसर्ने रोग जुनोटिक मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम तथा दिवसहरु (Hypertention, Diabetes, COPD, Cancer Day, आत्महत्या रोकथाम दिवस, मानसिक स्वास्थ्य दिवस, अल्जाईमर दिवस, रेविज दिवस, विश्व औलो दिवस) मनाउने	१२००००	१२००००	१००
२०	मलेरिया, डेंगु, कालाजार, स्क्रब टाइफस आदि किटजन्य रोगको डाटा भेरिफिकेशन	१००००	१००००	१००

सि।न	कार्यक्रमको नाम	विनियोजन रु	खर्च	भार
२१	क्षयरोग जोखिम समुह तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुच कम भएका समुदायमा सकृय क्षयरोग खोजपड्ताल कार्यक्रम घरपरिवारका सदस्यहरुको सम्पर्क परीक्षण,क समुदायमा क्षयरोगका विरामीहरुको खोजपड्तालका लागि क्षमता अभिवृद्धि तथा परिचालन ।	३५०००	३५०००	१००
२२	स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक अवस्थामा औषधि एवं, ल्याव सामग्री ढुवानी, रेकडीडका लागि फर्म फरमेट छपाइ तथा फोटोकपी, ई.टी.भि. रजिष्टर अध्यावधिक, विश्व क्षयरोग दिवस सम्बन्धि कार्यक्रम	१०५०००	१०५०००	१००
२३	विश्व क्षयरोग दिवस सम्बन्धि कार्यक्रम स्थलगत अनुशिक्षण गरि स्वास्थ्यकर्मिहरुको क्षमता अभिवृद्धि एवं तथ्याडकको गुणस्तर सुनिश्चित, क्षयरोगका कार्यक्रमको अर्ध वार्षिक समिक्षा तथा उपचार नतिजाको कोहर्ट विश्लेषण	६००००	६००००	१००
२४	स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकी, प्रा स्वा के र अस्पतालहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलब, महंगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोषाक लगायत प्रशासनिक खर्च समेत	२०२०००००	२०२०००००	१००
२५	थप तलब	७४०००००	६२०००००	८३.७८
जम्मा		२७६०००००	२६२०००००	१०८ ९५.२

उपचारात्मक सेवा

सुचकहरू	अवस्था	प्रमुख दश रोगहरूको नाम (बहिरंग बिरामी)	विरामी संख्या
ओ. पि. डी. बाट सेवा लिएका नयाँ बिरामीको संख्या	३६८४१	१.URTI	४०४५
ओ. पि. डी. बाट सेवा लिएका नयाँ विरामी संख्या मध्ये महिलाहरूको अनुपात	५५.३९	२.APD	२८५६
ओ. पि. डी. बाट सेवा लिएका नयाँ विरामीहरूको जनजातिगत विवरण (%)		३.Headache	२४९४
दलित	३७.७	४.Fall injury	१५२२
जनजाति	१६.८	५.LRTI	१९१९
मुस्लिम	०.०७	६.AGE	१५०५
मधेसी	०.००६	७.Viral Influenza	१०५४
ब्राहमण क्षेत्री	२८	८.UTI	८६३
अन्य	१७.३	९.Scabies	८२७
		१०.Typhoid	७९२

કોવિડ ૧૯ યોગ્ય અભિયાન પ્રગતિ

ક્ર.સ	ઉમેર સમુહ	લક્ષિત જનસંખ્યા	પ્રગતિ પ્રતિશત			કૈફિયત
			પહિલો ડોજ	દોસ્રો ડોજ	બુષ્ટર ડોજ	
૧	૧૮ વર્ષ માથિ	૨૭૭૮૯	૭૮.૫	૮૭.૨	૩૨	
૨	૧૨ દેચિ ૧૭ સમ્મ	૪૭૭૮	૧૬૩.૯	૧૭૨.૧૪	૭૮.૫	
૩	૫ દેચિ ૧૧ વર્ષ	૫૩૧૦	૦	૦	૦	
	જમ્મા					

PNC Home Visit र महत्वबारे छलफल



न्युनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम




बृहत पोषण प्याकेज कार्यक्रम



सरसफाई प्रबर्धन कार्यक्रम तथा खोप संचालन



गर्भवति महिलाकोलागि निशुल्क ग्रामिण अल्ट्रासाउण्ड



कृषि तथा पशुपंछी विकास तर्फ

कृषि तर्फको बजेट रकम रु आ व २०७८/०७९

आ.व.	बजेटको श्रोत	विनियोजित बजेट	खर्च बजेट रकम रु	खर्च प्रतिशत	कै
२०७८/०७९	निशर्त अनुदान	६५००	५९९५	९५	
	सशर्त अनुदान	५०००	४८८९	९७	
	बहुक्षेत्रिय पोषण योजना	३१५	३१५	१००	
कुल जम्मा		११८१५	११२००	९७%	

क्रमश.....

क्र. सं.	कार्यक्रमको विवरण	वार्षिक लक्ष	प्रगति	कैफियत
१	नमुना कृषक बगैँचा स्थापना तथा करेशाबारी प्रवर्द्धन कार्यक्रम ५०% अनुदान	३५०	१३ वटै वडाका वडाहरूले छनौट गरेका कृषकहरूलाई नमुना कृषि बगैँचा स्थापनाको लागि प्याकेज सहित कृषि सामाग्रीहरू: तरकारीको बीउ,सिल्पोलिन प्लाष्टिक,हजारी र स्प्रेयर टंकी हस्तान्तरण गरिएको र उक्त सामाग्रीहरूबाट करेशाबारी तथा नमुना कृषक बगैँचा स्थापनामा सहयोग भएको ।	शतप्रतिशत
२	व्यवसायिक खेतिमा अनुदान सहयोग ५०% अनुदान	२००	पेश भएका प्रस्तावना अनुसार भे.नपा ६ को श्री वरेन्द्र नर्सरी तथा फलफुल उद्योग मार्फत सुन्तलाजात फलफुलको नर्सरी स्थापना तथा सुदृढिकरणको लागि फिल्ड तयारी तथा संरचना निर्माण गरेको र उक्त संरचनाभिन्न सुन्तलाजात फलफुलको नर्सरी राखिएको ।	शतप्रतिशत
३	विभिन्न आधुनिक तथा उन्नत कृषि औजार उपकरणहरू वितरण	१ पटक	➤ भेरी नगरपालिका जाजरकोटका विभिन्न वडाका कृषकहरूको माग बमोजिम २८ सेट सिड विन नगरपालिकाको ७५% मुल्य अनुदानमा वितरण गरिएको र उक्त सामाग्री वितरणबाट उन्नत बीउ भण्डारणमा सहज भइरहेको । ➤ ७५% मुल्य अनुदानमै पराल काटने मेशिन, सिकेचर आरी ग्राफ्टीङ्ग नाइफ स्प्रे टंयाङ्की आदी वितरण गरिएको ।	५ लाख

क्रमश.....

क्र. सं.	कार्यक्रमको विवरण	वार्षिक लक्ष	प्रगति	कैफियत
४	च्याउ उत्पादन सहयोग कार्यक्रम	५००	➤ २५०० प्याकेट च्याउको बीउ वितरण गरिएको ५०% अनुदानमा ➤ ८ क्वीन्टल भन्दा बढी च्याउ उत्पादन भएको गत वर्ष ➤ १ वटा च्याउ उत्पादन गर्नको लागि पक्की प्लाष्टिक टनेल सहितको संरचना निर्माण भएको भेरी गरपालिका वडा नं. ३ को (श्री गीता च्याउ तथा कृषि फर्म)	शतप्रतिशत
५	उन्नत तथा हाइब्रिड तरकारीको बीउ वितरण (उन्नत शतप्रतिशत र हाइब्रिड ५०% अनुदानमा)	६५०	➤ करिब २५०० वटा उन्नत तरकारीको मिनीकिट मार्फत कृषकहरु लाभान्वित भएका सबै वडामा १०० वटा किटको दरले उन्नत तरकारीको मिनीकिट पठाएको भरपाइ अनुसार ➤ १०० जना भन्दा बढि कृषकहरु र १० वटा कृषक समुह तथा व्यक्तिगत कृषि फर्महले ५०% मुल्य अनुदानमा हिउँदै तथा बसन्ते सिजनको हाइब्रिड तरकारीको बीउहरु प्राप्त गरेको ➤ व्यवसायिक तरकारी उत्पादनको क्षेत्र विस्तार भएको हाल यस पालिकामा करिब ४० हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यवसायिक रुपमा तरकारीको उत्पादन भइरहेको । ➤ गत आर्थिक वर्षमा यस पालिकामा उत्पादन भएको तरकारीको विवरण अर्को तालिकामा उल्लेख गरिएको छ ।	शतिप्रतिशत

क्र.सं.	कार्यक्रमको विवरण	वार्षिक लक्ष	प्रगति	कैफियत
६	खद्यान्न तथा तरकारीको बीउ उत्पादन कार्यक्रम	२२५	➤ १५ हेक्टर क्षेत्रफलमा मकैको बीउ उत्पादन भइरहेको (भेनपा ७ रुपाकोट र मिथ्याङ्ग्रमा) ➤ १५ हेक्टर क्षेत्रफलमा धानको बीउ उत्पादन भइरहेको (भेनपा ३ होलुज्यूला) ➤ ६ हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँको उन्नत बीउ उत्पादन भएको (भेनपा १ कालेगाउँ र भेनपा १० सानीचौर) ➤ ४ रोपनी क्षेत्रफलमा तरकारीको उन्नत बीउ उत्पादन भएको (प्याज, मुला र सिमी तथा रायो) भेनपा २ तिलिङ्गे र बाहुनथान, भेनपा ६ भेरे र भेनपा १ कालेगाउँ	शतप्रतिशत
७	खाद्यान्न बालीको उन्नत बीउ वितरण ५०% मुल्य अनुदानमा	६७०	➤ धान, गहुँ र मकै तथा कोदोको उन्नत बीउ ५०% मुल्य अनुदानमा करिब १५० हेक्टर क्षेत्रफलको लागि बीउ वितरण गरिएको	शतप्रतिशत

क्रमश.....

क्र. सं.	कार्यक्रमको विवरण	वार्षिक लक्ष	प्रगति	कैफियत
८	हिउँदै तथा वर्षे फलफुलको विरुवा वितरण ५०% मुल्य अनुदानमा	५००	➤ ५०० वटा किवीको विरुवा विरुवा वितरण भएको ➤ ३००० वटा केराको विरुवा, ३२०० वटा कागतिको विरुवा, ६०० वटा कलमी सुन्तलाको विरुवा र ४०० वटा मिठा कागति (sweet lemon) को विरुवा कृषकहरुको माग बमोजिम ५०% मुल्य अनुदानमा वितरण गरिएको ।	शतप्रतिशत
९	कृषि औजार उपकरण वितरण	२१५	➤ कृषकहरुको मागबमोजिम १० वटा मिनिटिलर, १ वटा बताउने पंखा र १ वटा कुटानी पिसानी मिल ५०% मुल्य अनुदानमा वितरण गरिएको र उक्त समग्रीमार्फत खेतिपातिमा सहजता आएको ।	शतप्रतिशत

क्रमश.....

क्र.सं	कार्यक्रमको विवरण	वार्षिक लक्ष	प्रगति	कैफियत
१०	किसान सूचीकरण कार्यक्रम	५००	➤ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा छनौट भएका २० जना कृषक सहजकर्ताहरुलाक्ष किसान सूचिकरण सम्बन्धी २ दिने अभिमुखिकरण तालिम दिएको । ➤ उक्त सहजकर्तामार्फत संचालन गरिएको किसान सूचिकरण कार्यक्रममा भेरी नगरपालिका वडा नं. २,३,४,५,६,९ नं. मा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।	६० प्रतिशत
११	विभिन्न बालीबस्तुमा आधारित सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम	५७५	➤ खाद्यान्न फलफुल तरकारी र अन्य बाली उत्पादन तथा संरक्षण सम्बन्धी २३ वटा स्थलगत रुपमा सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरु संचालन गरिएको र उक्त कार्यक्रमहरुबाट करिब ५७५ जना कृषकहरु प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित भएका ।	शतप्रतिशत
१२	बाली तथ माटो उपचार शिविर संचालन, प्राङ्गारिक मल वितरण, आकस्मीक बाली संरक्षण सेवा कार्यक्रम र मौरीपालन सम्बन्धी उपकरण तथा सामग्री सहयोग कार्यक्रम	६००	➤ ११० वटा माटोको नमुना परिक्षण गरिएको, २५०० जना कृषकहरुले विभिन्न रोगनाशक तथा किटनाशक विषादीहरु प्राप्त गरेको र २ वटा कृषक समुहहरुले उन्नत कृषि उपकरणहरु प्राप्त गरेको	शतप्रतिशत

सशर्त अनुदान तर्फको

क्र. सं.	कार्यक्रमको विवरण	वार्षिक लक्ष	प्रगति	कैफियत
१	खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्याउने बाली वस्तुको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम	२४००	धानबाली पकेट: भे नपा १ र ३ मा संचालन गरिएको धानबाली पकेटमा जम्मा ३ वटा कृषक समुहहरू सहभागी भएका थिए । जस अन्तर्गत १५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सुख्खा ३ र सुख्खा ६ जातको धानको बीउ उत्पादन भइरहेको छ भने बाँकी आधुनिक कृषि यन्त्रीकरण(पावरटिलर,पताउने पंखाहरू,सिडविनहरू)व्यवस्थापन गरेका छन् र धानको बीउको अवस्था राम्रो रहेको छ उक्त क्षेत्रमा आगामी वर्ष ४० देखि ५० क्वीन्टल धानको उन्नत बीउ उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ । मकै पकेट: भे नपा ७ र ८ मा संचालन भएको मकै पकेटमा जम्मा ३ वटा कृषक समुहहरू सहभागी भएका थिए जस अन्तर्गत १० हेक्टर क्षेत्रफलमा देउती मकैको बीउ र १२ हेक्टर क्षेत्रफलमा मनकामना ३ जातको मकैको बीउ उत्पादन भइरहेको छ र उक्त बीउ हाभेष्टीङ गर्ने क्रममा छ । यस पकेट कार्यक्रममा २ वटा साना सिँचाइहरू निर्माण भएर संचालनमा आएका छन् भने अन्य मेशिनरी औजार उपकरणहरूको व्यवस्थापन र अभिवृद्धि गरिएको छ । ओखर पकेट: भे नपा २ र ६ मा ओखर पकेट विकास कार्यक्रम संचालन गरिएको ओखर पकेट कार्यक्रम अन्तर्गत कृषक समुह, कृषि सहकारी र व्यक्तिगत कृषि फर्म गरेर १४ वटा प्रस्तवानाहरू सहभागी भएकका र यस अन्तर्गत ६०० वटा कलमी ओखरको विरुवा लगाएको, २५०० वटा ओखरको बिजु विरुवा लगाएको तथा विभिन्न उन्नत मेशिनरी औजार उपकरण तथा ६ वटा ओखर विरुवाको लागि श्रोत केन्द्रहरू स्थापना गरिएको ।	शतप्रतिशत

क्रमश.....

क्र.सं	कार्यक्रमको विवरण	वार्षिक लक्ष	प्रगति	कैफियत
२	रैथाने बाली प्रवर्द्धन तथा संरक्षण कार्यक्रम	१३००	➤ रैथाने बालीको प्रचार प्रसार सम्बन्धी लिफलेट,पम्पेलेट, र बुकलेट प्रकाशन गरिएको (१००० प्रति) तथा होडिङ्ग बोर्ड २ वटा ➤ १५ जना कृषकहरुलाई रैथाने बालीको परिकार बनाउने सम्बन्धी २ दिने अभ्यास सहितको तालिम संचालन गरिएको ➤ १ पटक रेडियो/एफ.एम र पत्रपत्रिका मार्फत प्रचार प्रसार कार्यक्रम संचालन गरिएको ➤ करिब ५ वटा कृषक समुह, १५ जना भन्दा बढि कृषकहरुले रैथाने बाली (कोदो,फापर र माटेको) बीउ तथा २० क्वीन्टल प्राङ्गगारिक मल बितरण गरिएको	शतप्रतिशत
३	खाद्यान्न बालीको उन्नत बीउ उपयोगमा मुल्य अनुदान कार्यक्रम	१२००	➤ २०० हेक्टर क्षेत्रफलको लागि करिब धानको बीउ र ४०० हेक्टर क्षेत्रफलमा मकैको उन्नत बीउको क्षेत्र विस्तार भएको तथा मकैको हाइब्रिड बीउ ५ क्वीन्टल वितरण गरिएको ।	शतप्रतिशत

मुख्य मुख्य उपलब्धीहरू:

- आधुनिक कृषि औजार उपकरणहरूको व्यवसायिक प्रवर्द्धन भइरहेको ।
- व्यवसायिक र बेमौसमी तरकारीको उत्पादन क्षेत्र विस्तार भइरहेको र हाल ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यवसायिक र बेमौसमी तरकारी खेति भई वार्षिक ३० देखि ४० मेट्रीक टन सम्म तरकारीको उत्पादन भएको ।
- सुन्तलाजात फलफुलको विरुवामा आत्मानिर्भर हुने दिशामा अगाडी बढेको हाल ४ वटा नर्सरीहरूबाट वार्षिक रुपमा ३० हजार भन्दा बढि सुन्तलाजात फलफुलहरू:कागति र सुन्तलाको विरुवा उत्पादन भइरहेको ।
- ओखरको कलमी विरुवा उत्पादन गर्ने श्रोत केन्द्रहरूको क्षमता विकास भएको जसमा हाल ३ वटा नर्सरीहरूले ओखरको कलमी विरुवा उत्पादन गरिरहेको र वार्षिक रुपमा १२०० वटा कलमी ओखर र २० देखि ४० हजार सम्म बीजु ओखरको विरुवा उत्पादन गरिरहेको ।
- खाद्यान्न बालीहरू: धान, गहुँ र मकैको उन्नत बीउमा आत्मानिर्भरताको दिशामा रहेको जसमध्ये वार्षिक रुपमा धानको १०० क्वीन्टल, मकैको ६० क्वीन्टल र गहुँको ८० देखि १०० क्वीन्टल सम्म उन्नत बीउ उत्पादन भइ विक्रि वितरण भइरहेको ।
- आलु तथा तरकारी बीउहरू: प्याज, रायो, मुला, केराउ र सीमीको उन्नत बीउ उत्पादनको शुरुवात भएको । गत आवमा प्याजको ६० केजी, मुलाको ४० केजी र केराउको १५० केजी उन्नत बीउ उत्पादन भएको ।
- समग्रमा बीउ बिजनको व्यवसायिक र गुणस्तरीय उत्पादनको माध्यामबाट नै भेरी नगरपालिकालाई समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउने सकिने प्रबल संभावना रहेको देखिन्छ ।
- हाल नगरपालिका भित्र १ वटा कृषि हाटबजार, ५ वटा तरकारी संकलन केन्द्र, २ वटा बीउ उत्पादन भण्डारण केन्द्र, ३ वटा आलु भण्डारणको लागि रैष्टिक स्टोरहरू र १ वटा चिस्यान केन्द्र रहेका छन् । यी कृषि पूर्वाधारहरू साविकको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जाजरकोट र अन्य कृषिको संघ संस्थाहरूबाट निर्माण गरिएका रहेका छन् ।

आ.व. २०७८।०७९ को पशुपंछि विकास शाखाको प्रगति विवरण

क्र.स	कार्यक्रम	विनियोजित वजेट	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत	लाभावन्वित कृषक/घर परिवार/जनसंख्या	कैफियत
१	संचार खर्च	२४०००	२४०००	१००		
२	शाखाको कार्यक्रम संचालनको लागी ईन्धन: (रकमान्तर भई बाखाको गोठखोर को घेराबार भएको)	३००००	३००००	१००	ईन्धन र फर्निचरको गरि ६००००। मा भेरी नगर पालिका २ को शिद्वेश्वर कृषि फर्मको बाखाको गोठखोर को मर्मत सुधार तथा घेरा बार भएको	
३	सेवा केन्द्रको लागी फर्निचर ब्यबस्थान: (रकमान्तर भई बाखाको गोठखोर को घेराबार भएको)	३००००	३००००	१००		
४	शाखा संचालन मसलन्द	३००००	३००००	१००		
५	भेरी नगरका १३ वटै वडाका बस्तीहरुमा महौमारी खोप पि पि आर रानी खेत लागूतका खोप कार्य संचालन गर्न भ्याक्सीनेटर परिचालन २ जना	६०००००	६०००००	१००	बाखा,भेडा,कुकुर र कुखुरा गरेर १८८९८ वटालाई खोप गरिएको	
६	सेवा केन्द्रमा काम गर्न प्राविधिको ब्यबस्था पन खर्च ३ जना	१०८००००	१०८००००	१००		
७	बाखापालन तालिम १दिने	१,४०,०००	१,४०,०००	१००	१७५ जना कृषकलाई बाखापालनको ज्ञान सिप प्रदान गरेको	महिला १२८, पुरुष ४७

क्र.स	कार्यक्रम	विनियोजित वजेट	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत	लाभावन्वित कृषक/घर परिवार/जनसंख्या	कैफियत
८	गाईभैसी पालन तालिम १दिने	८००००	८००००	१००.	१०५ जना कृषकलाई बाखापालनको ज्ञान सिप प्रदान गरेको	महिला ७२, पुरुष ३३
९	शाखाको दैनिक उपचारको लागी औषधी खरिद ढुवानी	६,४५,०००	६,४४,८६९	९९.९८	१९८८ जना कृषकहरुका २४४५६ पशुपन्छीको उपचार गरेको	महिला कृषक १०९३, पुरुष कृषक ८९५
१०	२(दुई)वटा घाँस काट्ने हाते च्यापकटर मेसीन खरिद तथा ढुवानी	३३९००	३३९००	१००	२ जना कृषकलाई घाँस काट्ने हाते च्यापकटर दिएको	महिला कृषक १ पुरुष कृषक १
११	बिमा अनुदान शत प्रतिशत	१,०५,०००	१,०३,६००	९८.६७	३७ जना कृषकका ३७ वटा भैसीको बिमा भएको	महिला कृषक २१ पुरुष कृषक १६
१२	हिउँदे भुँई घाँसको बिउ (जै, भेच, बर्षिम) खरिद ढुवानी	९००००	९००००	१००	४५ जना कृषकलाई घाँसको बिउ बितरण भएको	महिला कृषक १५ पुरुष कृषक ३०

१३	कृषकको ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा ७ वटा उन्नत बोका बितरण	१,७५,०००	१,७५,०००	१००	७ जना कृषकलाई उन्नत बोका बितरण भएको	पुरुष कृषक ७
१४	पशुपन्छी गति बिधिहरुको प्रशारण तथा प्रचा पंपलेट,बुकलेट,प्रमाण पत्र छपाई	३०,०००	३०,०००	१००	रेबिज कार्ड र रेबिज रोग बारे लिफलेट छपाई भएको	महिला १७१, पुरुष १४०
१५	१दिने पशुस्वास्थ्य शिविर तथा गाउँघर क्लीनिक का लागी औषधी सामग्री खरिद र ढुवानी	२,००,०००	१,७९,९९८	९०	३१०जना कृषकहरुका २२५०पशुपन्छीहरुको स्वास्थ्य परिक्षण तथा उपचार भएको	
१६	७ वटा बोका खरिद	४२,०००	४०,८३८	९७.२३	७ जना ब्यवसायीक कृषक हरुलाई ७ वटा उन्नत बोका खरिदमा रकम रकम भएकाले रकम थप भएको	
१७	बर्षे तथा बहुवर्षिय भुँइ घाँसको बिउ(डेस्मोडियम, मोलासेस,नपियर,मुलाटो,पास्पालम,मकैचरी,एम्पीचरीजस्ताघाँसका बिउ) बितरण	६०,०००	६०,०००	१००	४५ जना कृषकलाई घाँसको बिउ बितरण भएको	महिला कृषक १९, पुरुष कृषक २६

१८	महामारी जन्य शंक्रामक रोगको खोप कार्यक्रम संचालन(रेबिज,एच.एस एण्ड बि.क्यू लगायतका खोपहरु) खरीद र ढुवानी	९०,०००	८९,९५०	९९.९४	२२५ जना कृषकहरुका ४५० कुकुरहरुलाई रेबिज खोप भएको	महिला कृषक ११७ पुरुष कृषक १०८
१९	उन्नत डाले घाँसको बिरुवा बितरण खरीद र ढुवानी	१,२५,०००	१,२५,०००	१००	४८ जना कृषकलाई डाले घाँसको बिरुवा बितरण भएको	महिला कृषक १९, पुरुष कृषक २९
२०	शिविरको फिल्डमा व्यवस्थापन खर्च	२०,०००	२०,०००	१००		
२१	महामारी जन्य रोगको आकस्मिक उपचार तथा रोग नियन्त्रण	१,००,०००	१,००,०००	१००	वडा नं ९ का १९० जना कृषक को घरमा भएका ७६० वटा गाई र भैसामा सक्रामक खोरेतरोग फैलिदा पशुहरुको उपचार तथा रोगको रोक थाम गरेको	महिला कृषक ८५, पुरुष कृषक १०५
२२	जन प्रतिनिधि तथा पशुपन्ध्री कार्यक्रम निर्देशन समिति लगायतको अनुगमन कार्यक्रम गाडि र इन्धन खर्च	४२,१००	४२,१००	१००	रकम नपुग हुँदा ७ वटा बोका खरिद र रच्याप कटर खरिदमा रकमान्तर गरिएको	

२३	कार्यक्रम सम्बन्धि बिभिन्न भ्रमण संचालन खर्च	३,५७,०००	२,३८,५८६	६६.८३	
२४	विविध	३१,०००	३१,०००	१००	
२२	जन प्रतिनिधि तथा पशुपन्छी कार्यक्रम निर्देशन समिति लगायतको अनुगमन कार्यक्रम गाडि र इन्धन खर्च	४२,१००	४२,१००	१००	रकम नपुग हुँदा ७ वटा बोका खरिद र च्यापकटर खरिदमा रकमान्तर गरिएको
२३	कार्यक्रम सम्बन्धि बिभिन्न भ्रमण संचालन खर्च	३,५७,०००	२,३८,५८६	६६.८३	
२४	विविध	३१,०००	३१,०००	१००	
२५	बोका ढुवानी र व्यवस्थापन खर्च	४०,०००	४०,०००	१००	
२६	जे.वी बाखापालन फर्म भेरी नगरपालिका वडा नं. २	१,५०,०००	१,५०,०००	१००	बाखाको खोरको खोरसुधार तथा खोरको घेराबार भएको
२७	सुजन एण्ड अनमोल युनिक कृषि तथा पशुपन्छी फर्म भे.न.पा वडा नं. ६	१,५०,०००	१,५०,०००	१००	बाखाको गोठ, खोरको मर्मत सुधार गरेको
जम्मा		४५०००००	४३५८८४१	९६.८६	

संघिय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शर्त अनुदान आ व २०७८।२०७९)

क्र.स	कार्यक्रम	विनियोजित वजेट	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत	लाभावन्वित कृषक/घर परिवार/जनसंख्या	कैफियत
१	कृत्रिम गर्भान मिसन	२९४०००	२९४०००	१००	२७वटा भैसी ३ वटा गाई, १२ वटा बाखामा कृ.ग. गरेको	
२	आ व २०७७।०७८ मा स्थापना भएको बाखाको ब्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट)बिकास कार्यक्रम निरन्तरता	७०००००	७००००	१००	५०जना कृषकका बाखाको ५०वटा गोठखोर को मर्मत सुधार भएको र ५० जना कृषकका ८५०बाखा हरुलाई परजिबिको औषधी खुवा एको र ५० जना कृषक हरुलाई बाखापालन सम्बन्धी तालीम संचालन भएको, ५० जना कृषकले हावापानी सुहाँउदो बकैनो, टाँकी कोईरालो, नेपिएर जस्ता बहुवर्षिय घाँस लगाएको ।	महिला कृषक ३६ पुरुष कृषक १४
		९९४०००	३६४०००	१००		

१	सफल/उदाहरणिय कार्यहरु:-(१) आ व २०७७।०७८ देखी शुरुवात गरी आ व ०७८।०७९मा ब्यबसायीक कृषकहरुलाई बर्षिम घाँस खेती गराउन सफल भएको। (२)कृत्रिम गर्भाधान सेवा संचालन भई २७ वटा भैसी, ३ वटा वगाई र १२ वटा बाख्रामा कित्रिम गर्भाधान गरिएको ।
२	काम सम्पन्न गर्दै गर्दाका चुनौतीहरु:- (१) बिभिन्न समयमा बिभिन्न निकायबाट अनुदान प्राप्त गर्ने ब्यबसायीहरुको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा ब्यबसायीहरुले पशुपालन ब्यबसायलाई निरन्तरता नदिनु । (२)छरिएको बस्ती र बाह्रै महिना मोटर चल्ने बाटो नहुँदा कृत्रिम गर्भाधान लगाएतका कामलाई प्रभावकारी संचालन गर्न अफठेरो हुने गरेको। (३)दुग्ध चिस्यान केन्द्र नहुँदा कृषकले उत्पादन गरेको दुधलाई बजार ब्यबस्थापन गर्न समस्या भएकोले कृषकहरुको ब्यबसायीक दुग्ध उत्पादन पशुपालनमा आकर्षन नबढ्नु। (४)पशुपन्छी शाखाको कामको प्रकृति फरक खालको भएकाले पशुहरु शाखामा आउदा उपचार लगाएतका कार्य सम्पन्न गर्न भौतिक पुर्बाधारको ब्यबस्थापन नहुँदा सेवा प्रवाहमा अफठेरो भएको । (५)समय सापेक्ष पशुपन्छी शाखामा काम गर्ने प्राबिधिकहरुको तालीम गोष्ठी संचालन नहुँदा नयाँ नयाँ प्रबिधि देखी टाढा रहनुले सेवा प्रवाहमा हास आएको । (६) सवारी साधनको अभावले सेवा सेवालाई प्रभावकारी प्रवाह गर्न नसकीएको । (७) भएगरेका कामको बिवरणलाई क्यामेरा नहुँदा ब्यबस्थित गरि राख्न जनसमक्ष देखाउन नसकिएको ।
३	आगामी दिनहरुमा के-कस्ता कार्यक्रम गर्दा अझ प्रभावकारी हुने र कृषक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने :- (१)ब्यबसायिक कृषक, जसमा साना ब्यबसायिक,मझौला ब्यबसायिक र ठुला ब्यबसायिक कृषकको बर्गिकरण गरि कृषकको मागमा आधारित उन्नत पशुपन्छी खरिद र अन्य भौतिक पुर्बाधार तथा मेसिनरी औजार,यान्त्रिकीकरण क्रियाकलापमा ३० देखी ६० प्रतिशत रकम अनुदान दिने गरि कार्यक्रम संचालन गर्दा प्रभावकारी हुने देखीन्छ । (२)अन्य मझौला कृषकहरुलाई आयआर्जन र गरिब कृषकलाई जिबिकोपार्जनका कार्यक्रमहरु अनुदानमा संचालन गरिनु पर्ने हुन्छ । (३)कुनै पनि ब्यबसायी,समुह,सहकारीले जुन उदेश्यको लागी सरकारी कार्यालय वा गैरसरकारी संस्थाबाट अनुदान लिएर उदेश्यअनुसार काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र काम नगर्नेलाई जरिवान गरिनु पर्ने ।

प्रगतिको केही झलकहरु.....





HAMROPAHUCH.COM

भेरी नगरपालिका भित्रका किसानलाई कृषि सामग्री

खलंगा । जिल्लाको भेरी नगरपालिका भित्रका किसानलाई कृषि सामग्री...

मिडियामा कृषि



DIGITALSANCHAR.COM

रैथाने परिकार सम्बन्धि होटल व्यवसायीलाई तालिम सम्पन्न

----- Read More -----



HAMROPAHUCH.COM

कृषकसँग भेरी नगरपालिका : धान काट्ने मेशिन सहित अन्य सामग्री हस्तान्तरण

जाजरकोट । जिल्लाको भेरी नगरपालिकाले कृषकहरुलाई विभिन्न साम...

मिडियामा कृषि



HAMROPAHUCH.COM

तरकारी खेतीमा किसानको आकर्षण, मनग्य आम्दानी
भेरी नगरपालिका कृषि शाखा प्रमुख यज्ञ अधिकारी र कृषक दीपेन्द्र ब...



NEPALPOSTKHABAR.COM

भेरीले अब बीउ विक्री गर्दै
हेमन्त केसी जाजरकोट / वर्षेनी बाहिर जिल्लाबाट बीउ खरिद गरि ल्या...

मिडियामा कृषि



NEPALPOSTKHABAR.COM

तिलिङ्गेमा कार्डिनल आलुको बीउ आलु उत्पादन हुँदै

जाजरकोट -भेरी नगरपालिका -२ को तिलिङ्गेमा कार्डिनल आलुको बीउ...



NEPALPOSTKHABAR.COM

कृषकलाई बिउँ देखि सामग्री हस्तान्तरण

जाजरकोट - भेरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख चन्द्रप्रकास घर्तीद्वारा कृ...

मिडियामा कृषि



VISIONKHABAR.COM

भेरीनगरका कृषकलाई निःशुल्क तरकारीको हाइब्रिड विउ
जाजरकोट । जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाले कृषकहरुलाई तरकारी...



LPPOSTKHABAR.COM

ग्रा ३ र सुक्खा ६ जात धानको मुल खडा बाली निरीक्षण गर्दै
रकोट , ११ असोज ः भेरी नगरपालिका -३ होलुखोलामा नगरपा...

भेरी नगरपालिका १ को मैदेमा परम्परागत घारको मोरी र मह



कृषि विकास कार्यालय जाजरकोट र भेरी नगरपालिका जाजरकोटको संयुक्त आयोजनामा कृषि को सभाहलमा रैथाने बालीको खाद्य परिकार बनाउने तालिम अन्तर्गत तालिमको पहिलो दिन फापर र कोदोको केक तयार, अब भोली पनि रैथाने बालीको विभिन्न परिकार बनाउने अभ्यास गरिने छ ।



भेरी नगरपालिका कृषि विकास शाखा जाजरकोटको आ व २०७८/०७९ को कार्यक्रम अनुसार नगर प्रमुखद्वारा कृषि सामाग्री हरु वितरण गर्दै



मकै पकेट अन्तर्गत उत्पादित मकैको उन्नत बीउ भे नपा ७ रुपाकोट



भेरी नगरपालिका २ बाहुनथानमा उत्पादन भइरहेको प्याजको बीउ



ओखर पकेटको अनुगमन तथा मुल्याङ्कनको क्रममा भेरी नगरपालीका 6 भेरे





Adhikari Yagya

Oct 22, 2021 · 🌐

भेरी नगरपालिका कृषि शाखा जाजरकोट बाट अ.व.०७७/०७८ को असार महिनामा मा वितरण गरिएको G9 प्रजातिको केराको अवस्था भे नपा १ कालेगाउँमा ।



भरौ नगरपालेका कृषि शाखाको ५०% मुल्य अनुदानमा भनपा १
कालेगाउँमा कृषक हरि खत्रीको बारीमा लगाएको १० महिनामै करिबकरिब
फल दिने अवस्थामा पुगेको केरा, जात- G-9



फिल्ड अनुगमण तथा मुल्यांकन भे न पा 2 वाउनथाना कोसरी



भेरी नगरपालिका कृषि विकास शाखाको आयोजना र एकीकृत कृषि प्रयोगशाला सुर्खेतको प्राविधिक सहयोगमा 1 दिने माटो परिक्षण शिविर मिति 2079/01/18 गते भेरी नगरपालिकाको कार्यालयमा सम्पन्न गरियो साथै माटोको नमुना दिएका कृषकहरूले माटो परिक्षण रिपोर्टको लागि यथासिग्र भेरी नगर कृषि विकास शाखामा सम्पर्क गर्नुहोला ।



यस वर्षको च्याउ खीते नगरपालेकाको ५० अनुदानको बीउको उत्पादन शुरु भएको छ तर यस वर्षको कार्तिक पहिलो हप्ताको वर्षाले परालमा समस्या देखा परेर कालो देखिएको छ



समस्याहरू

- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना तथा कार्यक्रम छनौट गर्दा प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको ।
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचमा क्षेत्राधिकार प्रयोग सम्बन्धि कानूनी अन्यौलता रहेको
- योजनाहरूको जन श्रमदानमा समस्या देखिएको छ ।
- सम्भाव्यता अध्ययनबिना योजना छनौट हुने प्रचलनले अधुरा र अपुरा योजनाहरू बढ्दो क्रममा रहेका छन् ।
- भवन संहिता कार्यन्वयनमा समस्या रहेको छ ।
- सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण बढ्दो क्रममा रहेको छ ।
- उपभोक्ता समितिबाट निर्माण सम्पन्न योजनामा उपभोक्ता समितिले मर्मत संभार गर्ने र दिगोपन तथा अपनत्व लिने विषयमा समस्या देखिएको छ ।
- विद्यालयहरूमा आवश्यकता बमोजिम दरबन्दी नहुँदा गुणस्तरीय शिक्षामा चुनौती थपिएको छ।

- विद्यालयमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको समस्या रहेको छ ।
- निर्माणाधिन योजनाहरू क्रमागत हुन नसक्दा योजनाहरू अधुरा र अपुरा रहेका छन् ।
- राष्ट्रिय राजमार्ग र स्थानीय राजमार्गको स्वामित्वमा अन्यौलता रहंदा मर्मत सम्भारमा समस्या देखिएको छ ।
- संघ र प्रदेश बाट प्राप्त हुने बजेट तथा कार्यक्रमको अख्तियारी समयमै प्राप्त हुन नसक्दा योजना तथा कार्यक्रमहरू निर्माण सम्पन्नमा समस्या देखिएको छ।
- नेटवर्कमा समस्या (नेट, मोबाइल) रहंदा प्रशासनिक कार्य सम्पादनमा झमेला आएको छ ।
- योजनाको माग र आवश्यकताको चाँग छ तर बजेट न्युन छ ।
- आन्तरिक आय कर संकलन कार्य जटिल एवम समस्या ग्रस्त छ ।

- ONM नहुदा आवश्यक दरबन्दी RIGHT SIZING गर्न सकिएको छैन ।
- स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी सरुवा एवं समायोजन भई आएको अवस्था छ ।
- संघ र प्रदेश सरकारका सम्पुरक विषेश र सर्शित अनुदानका अधुरा योजनाहरुलाई सम्पन्न गर्ने कार्यमा समस्या देखिएको छ ।
- बेरुजुको अवस्था बढ्दो छ । आन्तरिक आम्दानी कमजोर छ । GRB (Gender responsive budget) कमजोर छ । LISA को प्रभावकारी कर्यान्वयनको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
- सम्पन्न योजनाहरुको गुणस्तरियतामा समस्या देखिएका छन् ।
- रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनाहरु, दिगो विकासका योजनाहरु, वातावरण संरक्षण सम्बन्धी योजनाहरु र विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी योजनाहरुको तर्जुमा एवम उक्त क्षेत्रका योजनाहरुमा यथोचित बजेट विनियोजन गर्ने प्रणाली स्थापित हुन सकेन ।
- विकासका साझेदार निकाय निजी क्षेत्र ,गैसस, सामुदायिक क्षेत्र र स्थानीय सरकारको साझेदारी विकास मोडेललाई लागु गर्न अन्तर सरकार सरोकार बढाउन सकिएको छैन ।

नगरपालिकाका अपेक्षाहरू

- वस्ती एवं वडा स्तरबाट छनौट गरि नगर सभाबाट पारित एवं सिफारिस भएका योजना तथा कार्यक्रम संघ तथा प्रदेश सरकारले प्राथमिकताकासाथ बजेट विनियोजन गर्ने प्रणालिलाई वलियो बनाउनु पर्ने ।
- संघ र प्रदेशका जिल्लास्थित कार्यालयहरू र स्थानीय तहबिच स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा अनिवार्य समन्वयात्मक गोष्ठी संचालन गर्ने प्रावधान तोक्नुपर्ने ।
- संघ तथा प्रदेश सरकारबाट क्षेत्राधिकारको प्रयोग सम्बन्धि स्पष्ट निर्देशन तथा कानूनी प्रावधान किटान हुनुपर्ने ।
- सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा मात्र योजना छनौट तथा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने ।
- नगरको आन्तरिक आम्दानी न्यून भएकाले संघ तथा प्रदेश अनुदान बृद्धी गरिनुपर्ने ।
- पूर्वाधार क्षेत्रका साथै सामाजिक तथा आर्थिक विकास, संस्कृति संरक्षण र प्रविधि प्रवर्धनका क्षेत्रमा समेत बजेट विनियोजनलाई प्राथमिकता दिदै सन्तुलित एवं आधुनिक विकासमा जोड दिनुपर्ने ।
- विद्यालयमा आवश्यकता अनुसार दरवन्दीको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

नगरपालिकाका अपेक्षाहरू

- संघ र प्रदेशबाट उपलब्ध गराउने बजेट तथा कार्यक्रमको अख्तियारी प्रथम चौमासिक अवधि भित्र नै उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
- संघ प्रदेशबाट स्वीकृत भई एक आ. व. मा निर्माण हुन नसकेका अधुरा र अपुर योजनाहरूलाई क्रमागत रुपमा राखि बजेट सुनिश्चित गरिनुपर्ने।
- विकासका साझेदार निकाय निजी क्षेत्र ,गैसस, सामुदायिक क्षेत्र र स्थानीय सरकारको साझेदारी विकास मोडेललाई अनिवार्य लागु गर्न अन्तर सरकार सरोकार बढाउने ।
- राष्ट्रिय राजमार्ग र स्थानीय राजमार्गको स्वामित्व स्पष्ट गरिनुपर्ने
- नगरपालिका क्षेत्रभित्र कार्यन्वयनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका,अन्तर स्थानीय तह र अन्तर जिल्ला महत्वका योजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न सरोकारवाला सबैले समन्वय,सहकार्य र परिपुरकतामा जोड दिनुपर्ने ।

धन्यवाद !!